

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Проектного комитета
Находкинского городского округа

03 июля 2023 года

14:10 ч.

Председатель – заместитель главы администрации Находкинского городского округа Л.А. Якименко

Присутствовали: 17 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах мониторинга объектов в рамках планов социального развития центров экономического роста и национальных проектов на 03.07.2023 года:

Докладывают: Богданова Екатерина Юрьевна – главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и предпринимательства;

Рой Константин Евгеньевич – директор МКУ «Управление городским хозяйством»;

Щитов Денис Андреевич – заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства».

2. Об обеспечении кассового исполнения мероприятий планов социального развития центров экономического роста на 1 июля 2023 года.

Докладывают: Воронина Александра Анатольевна – начальник финансового управления администрации НГО.
Ольшевская Татьяна Васильевна – начальник управления культуры администрации НГО;

Рой Константин Евгеньевич – директор МКУ «Управление городским хозяйством»;

Щитов Денис Андреевич – заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства»;

Арапов Олег Васильевич - начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации НГО;

Мухамадиева Евгения Александровна – заместитель главы администрации НГО – начальник управления образования;

Подгорный Сергей Алексеевич - заместитель главы администрации НГО - начальник территориального управления микрорайона города «поселок Ливадия»;

Сазонтова Ирина Петровна – начальник управления благоустройства администрации НГО;

Устинова Ольга Валентиновна – начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации.

1. О результатах мониторинга объектов в рамках планов социального развития центров экономического роста и национальных проектов на 03.07.2023 года.

Богданова Е.Ю., Рой К.Е., Щитов Д.А., Леонова Ю.В.

1. Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и предпринимательства Богдановой Е.Ю. о замечаниях общественных наблюдателей по объектам: Сквер Школьный, 2 этап, Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

2. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Леоновой Ю.В. по объекту: Сквер Школьный, 2 этап (расположен по адресу: г. Находка, ул. Постышева, 43). На момент выезда выполнено более 95 % работ. Имеется информационный стенд о том, что эксплуатация мафов запрещена. Обновлен защитный кожух для крепления детского мафа. По объекту имеются предложения: улучшить кожух для крепления детского мафа, закрыть острые края крепления и болты; поставить информационный стенд о правилах поведения на площадке и

возрастных ограничениях при использовании мафов; после устройства сквера на придомовой территории около дома по улице Постышева, 43 стали в большом количестве скапливаться дождевые воды, необходимо принять меры для водоотведения; на клумбе имеются сорные травы, газон растет неравномерно. Необходимо принять меры по улучшению озеленения клумб.

3. Директору МКУ «Управление городском хозяйством» Рою К.Е. **в срок до 14.07.2023** оборудовать ливневой системой для водоотведения придомовую территорию около дома по улице Постышева, 43, расположенную вблизи объекта «Сквер Школьный».

4. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Леоновой Ю.В. по объекту: Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), который расположен в г. Находка, 25 метров от ул. Дальняя, 30. На момент выезда работало 17 человек, задействовано 5 единиц техники. На объекте выполнено около 35 % работ. По настоянию инженера по строительному контролю Покумейко М.А. (МКУ «Управление капитального строительства») осмотр объекта производился от шлагбаума на въезде. Так как на момент осмотра отсутствовала спец одежда для наблюдателей и не был проведен инструктаж по технике безопасности. От въезда на строительной площадке было видно, что работы по монтажу подпорной стены продолжаются. На строительную площадку были завезены металлоконструкции и утеплитель.

5. И.о. директора МКУ «Управление капитального строительства» Устинову А.И. **обеспечить доступ общественным наблюдателям к объекту**, согласно графику выездов. Довести до лиц, ответственных за объект, о необходимости заблаговременно оповещать общественных наблюдателей о переносе или отмене выездной проверки. Обеспечить общественных наблюдателей спецодеждой. Проводить инструктаж по технике безопасности перед осмотром объекта.

6. Руководителям структурных подразделений (Рою К.Е., Сазонтовой И.П., Ольшевской Т.В., Арапову О.В., Устинову А.И., Устиновой О.В., Подгорному С.А.) при наличии в социальных сетях каких-либо замечаний по объектам в рамках планов социального развития центров экономического роста, национальных проектов и инициативного бюджетирования «Твой проект» незамедлительно давать гражданам

обратную связь, комментарии, а также информацию по устранению замечаний на сайте Находкинского городского округа и в социальных сетях.

2. Об обеспечении кассового исполнения мероприятий планов социального развития центров экономического роста на 1 июля 2023 года.

Докладывают: Рой Константин Евгеньевич – директор МКУ «Управление городским хозяйством»;

Щитов Денис Андреевич – заместитель директора по экономике МКУ «Управление капитального строительства»;

1. Принять к сведению информацию директора МКУ «Управление городским хозяйством» Роя К.Е. о том, что по реализации проекта "1000 дворов" работы выполняются согласно графику. Процент исполнения соответствует установленному по этапам. Риски отсутствуют.

2. Кассовое исполнение по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка составляет 20 %. Имеется отставание от графика. Имеются риски незавершения строительных работ на объекте в установленный срок.

3. И.о. директора МКУ «Управление капитального строительства» Устинову А.И. провести работу с подрядчиком и обеспечить достижение объемов работ в соответствии с графиком.

4. Кассовое исполнение выполнения работ по разработке ПСД по газификации Находкинского городского округа составляет 36 %. Освоение средств бюджета будет в июле.

5. Кассовое исполнение по работам капитального ремонта стадиона "Водник" в г. Находка составляет 17 %. Работы выполняются согласно графику, предусмотренному контрактом. Контракт не предусматривает достижение 50% освоения средств бюджета на 01.07.2023. С 03.07.2023 по 14.07.2023 идет приемка работ 3 этапа ремонта ядра. Ремонт трибун включен в заявку на СКК. Сроки выполнения работ сдвигаются в связи с необходимостью проведения дополнительных земляных работ. Имеются риски незавершения строительных работ на объекте в установленный срок.

6. И.о. директора МКУ «Управление капитального строительства» Устинову А.И. обеспечить достижение объемов работ в соответствии с графиком.

7. Принять к сведению информацию заместителя директора по экономике МКУ «Управление капитального строительства» Щитова Д.А. о том, что кассовое исполнение по приобретению и установке модульного спортивного зала МАУ «СОШ № 2» город Находка, улица Нахимовская 21-а, составляет 30 %. 07.07.2023 начались монтажные работы. Риски отсутствуют.

8. Кассовое исполнение по благоустройству прилегающей территории вокруг оз. Соленое в г. Находка» составляет 55 %. Работы планируется завершить в сентябре 2023. Риски отсутствуют.

Председатель – заместитель главы
администрации Находкинского городского округа

Л.А. Якименко

Секретарь

Е.Ю. Богданова

СПИСОК**участников заседания Проектного комитета
Находкинского городского округа**

03.07.2023

14:10

1. **ЯКИМЕНКО**
Лариса Александровна - заместитель главы администрации НГО, председатель Проектного комитета;
2. **ВОРОНИНА**
Александра Анатольевна - начальник финансового управления администрации НГО;
3. **ЗУБКОВА**
Татьяна Николаевна - начальник департамента по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и предпринимательства муниципального казённого учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления НГО», заместитель руководителя проектного комитета;
4. **ЛЁЛИН**
Игорь Валерьевич - Директор МКУ "ЦЭПиФ МОУ";
5. **РОЙ**
Константин Евгеньевич - директор МКУ «Управление городским хозяйством»;
6. **САЗОНТОВА**
Ирина Петровна - начальник управления благоустройства администрации НГО;
7. **ЩИТОВ**
Денис Андреевич - заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства»;
8. **ПОДГОРНЫЙ**
Сергей Алексеевич - заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник территориального управления микрорайона города «поселок Ливадия»;

9. **ПЕТРОШЕНКО**
Кристина Алексеевна - заместитель начальника отдела экономики и инвестиций;
10. **БОГДАНОВА**
Екатерина Юрьевна - главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и предпринимательства;
11. **УСТИНОВА**
Ольга Валентиновна - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации;
12. **БУРЛАКОВА**
Ольга Николаевна - заместитель директора МКУ "ЦБМУК" НГО;
13. **БЕЛОБОРОДОВА**
Юлия Валентиновна - общественный наблюдатель;
14. **ВАСИЛЬЕВА**
Глория Васильевна - общественный наблюдатель;
15. **ПОДШИВАЛОВА**
Юлия Вячеславовна - общественный наблюдатель;
16. **БОЛТЕНКОВ**
Вениамин Александрович - общественный наблюдатель;
17. **ЛЕОНОВА**
Юлия Викторовна - общественный наблюдатель.

