

## ПРОТОКОЛ № 6

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 - 2030 годы

29.08.2025

Присутствовали:

Шевченко А.В. – заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, председатель общественной комиссии;

Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;

Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии;

**Члены комиссии:**

Едапина В.В. - заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;

Вострых Т.Г. - главный специалист производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»

Седова И.Е. - заместитель начальника производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»

Рой К.Е. – директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;

Устинова О.В. - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;

Харитонычев Е.В.- инженер по строительному контролю 1 категории муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа.

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2025 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 29.08.2025.

**Сквер в районе МЦК (2 этап работ).**

Работы завершены, приняты, оплачен 3-7 этап муниципального контракта, 8 этап направлен на оплату. Кассовое исполнение – 39,88 млн. руб.

**Сквер «Морской», 2 этап (1 этап работ).**

Работы завершены, приняты, оплачены. Муниципальный контракт закрыт. Кассовое исполнение – 1,76 млн. руб.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 29.08.2025.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2025 году.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 29.08.2025.


|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Субъект РФ    | Приморский край              |
| Муниципалитет | Находкинский городской округ |
| Код ОКТМО     | 05714000000                  |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Общее количество контрактов на текущий год | 2                   |
| В статусе "Черновик"                       | 0                   |
| В статусе "Готовится документация"         | 0                   |
| В статусе "Размещён на площадке"           | 0                   |
| В статусе "Выбран исполнитель"             | 0                   |
| В статусе "Контракт заключён"              | 1                   |
| В статусе "Приёмка работ"                  | 0                   |
| В статусе "Есть претензии"                 | 0                   |
| В статусе "Контракт расторгнут"            | 0                   |
| В статусе "Контракт закрыт"                | 1                   |
| Планируемая стоимость                      | 50 573,42 тыс. руб. |
| Сметная стоимость                          | 49 828,10 тыс. руб. |
| Законтрактованная стоимость                | 49 828,10 тыс. руб. |
| Выплаченная стоимость                      | 41 638,67 тыс. руб. |
| Сумма экономии средств по контрактам       | 0,00 тыс. руб.      |
| Сумма экономии средств по аукционам        | 0,00 тыс. руб.      |

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:



Шевченко А.В.

Попова А.И.