

**Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2022 год.
по состоянию на 23.11.2022**

№ пункта Соглашения	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 23.11.2022 г.
1.1.	Организовать проведение в рамках производственного контроля экологического мониторинга загрязнения окружающей среды угольной пылью в соответствии с требованиями к содержанию программы производственного экологического контроля, утвержденного приказом Минприроды России от 28.02.2018 г. № 74. Информировать население в средствах массовой информации о результатах.	Выполнение условий соглашения	Постоянно, согласно ПЭК	По факту понесенных затрат			Экологический мониторинг производится в соответствии с планом-графиком производственного лабораторного контроля согласованным Начальником ТО Роспотребнадзора по ПК в г. Находка. Информирование населения в средствах массовой информации производится путем размещения результатов лабораторного исследования атмосферного воздуха на официальном сайте Находкинского городского округа.
1.2.	Организовать передачу в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора результатов измерений концентрации угольной пыли в согласованном с ними порядке	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат			Ежемесячно до 10 числа направляются протоколы лабораторных исследований атмосферного воздуха в адрес Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора. Передача данных с автоматизированных постов осуществляется на сервер ФГБУ «Приморское УГМС».
1.6.	При получении информации о НМУ (скорость ветра более 15м/с, с учетом порывов - более 20 м/с) прекратить производственную деятельность по перевалке, дроблению и сортировке угля открытым способом.	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат			Требование внесено в Технические регламенты.
1.7.	Обеспечить доступ представителей заинтересованных государственных органов и их подведомственных организаций на территорию порта	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат			Доступ представителей заинтересованных государственных органов и их подведомственных организаций на территорию порта предоставляется по обращению.
1.8.1.	Проводить регулярный контроль влажности угля	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат			Проводится контроль влажности угля с фиксацией в специальном журнале.
1.8.2.	Осуществлять контроль состояния атмосферного воздуха на территории терминала при перевалке угля, при помощи инструментальных измерений взвешенных веществ (угольной пыли), согласно плану-графику производственного контроля, а в периоды НМУ- на границе установленной СЗЗ.	Выполнение условий соглашения	По плану	По факту понесенных затрат			Проводится согласно утвержденному плану-графику. В периоды НМУ дополнительно проводится контроль на границе СЗЗ. Для дополнительного самоконтроля ежедневно на границе СЗЗ проводится исследование атмосферного воздуха на содержание взвешенных частиц и угольной пыли.
1.8.3.	При осуществлении перевалки учитывать направление и силу ветра с целью оперативного принятия мер по пылеподавлению.	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат			При осуществлении перевалки учитывается направление и сила ветра. Проводятся мероприятия по пылеподавлению.
1.8.4.	Осуществлять перевалку угля технически исправными грейферами, исключаящими просыпи угля между челюстями грейфера, а также переполнение грейфера, держать грейфер на весу с углем в статическом положении запрещается.	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат			Универсальный перегрузочный комплекс ППК-1 переведен на генеральные грузы. Грейферная погрузка не ведется.
1.8.5.	Применять судопогрузочные машины или, при использовании грейферов при погрузке угля на судно, - использовать пологи и другие технические решения, позволяющие исключить попадание угля и угольной пыли в морскую среду.	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат			Универсальный перегрузочный комплекс ППК-1 переведен на генеральные грузы. Грейферная погрузка не ведется.
1.8.6.	Не допускать раскрытие грейфера или ковша на высоте свыше 2 м. от штабеля, приемного бункера вспомогательного оборудования, грузового вагона - в зависимости от уровня загрузки (при возможности минимизировать до 1 м.)	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат			Универсальный перегрузочный комплекс ППК-1 переведен на генеральные грузы. Грейферная погрузка не ведется.

1.8.7.	Не допускать раскрытие грейфера или ковша на высоте свыше 2 м. в зависимости от уровня загрузки трюма (при возможности минимизировать до 1 м.)	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат		Универсальный перегрузочный комплекс ППК-1 переведен на генеральные грузы. Грейферная погрузка не ведется.
1.8.8.	Осуществлять регулярные зачистки полувагонов, сбор и уборку просыпи на причалах и железнодорожных подъездных путях.	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат		Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.
1.8.9.	Использовать исправные полувагоны, обеспечивать закрытие крышек люков и дверей на оба запора, фиксирование запорных устройств	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат		Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.
1.8.10.	Размещать штабеля, при возможности, таким образом, чтобы их оси были параллельны преобладающему в сезон года направлению ветра	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат		ППК-1 переведен на генеральные грузы. ППК-3 Размещение угля производится в соответствии с технологией.
1.8.11.	Регулярно очищать от пыли складские площади, дороги на территории склада, которые должны быть ровные, с твердым покрытием	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат		Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.
1.8.12.	Ограничивать скорость движения транспортных средств не более 5 км./час на территории терминала во избежание или сведения к минимуму подъема пыли в воздух	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат		Скорость движения транспорта на территории порта ограничена 5км/ч.
1.8.13.	Обеспечивать, при возможности, непрерывное транспортирование угля с минимальным числом пересыпок, с применением обеспыливающих устройств	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат		Выполняется. Регламентируется местными инструкциями.
2.1.	Установить пылезащитные экраны (высотой от 2м) по отношению к максимальной разрешенной высоте штабеля вдоль складской площади по направлению к населенному пункту или земельным участкам особо охраняемых территорий и объектов, расположенных в пределах 500 м от границы санитарно-защитной зоны	Выполнение условий соглашения	Согласно сроков п. 2.8.	По факту понесенных затрат		По ППК-1 Установлено ветропылезащитное сооружение на торце причала № 14 и причала №11 общей площадью 8087 кв.м. По ППК-3 Установлено ветропылезащитное ограждение, общей площадью 62 000 кв. м.
2.2.	Использовать пылеулавливание при хранении угля	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат		При хранении угля используются средства пылеподавления
2.3.	Применять средства пылеподавления для летнего и зимнего сезона	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат		ППК-1 переведен на генеральные грузы. На ППК-3 орошение территории производится при помощи автоматизированных систем орошения складов, 5-х мобильных снегогенераторов, проводится регулярная зачистка территории специализированным оборудованием. Введено в эксплуатацию: 4 подметально-уборочные машины ПУМ ООО "Колуман Рус" 5 вакуумных погрузчика типа DISAB 1 вакуумная уборочная машина SIBILIA на ППК-3 7 универсальных пылеподавляющих машин 5 систем пылеподавления на устройствах транспортирования и сортировки угля 1 система пылеподавления на Стакере №1 1 самоходный порталный комплекс на рельсовом ходу, оснащенный системой пылеподавления в зоне работы Стакера № 2 и реclaimerов № 3-4 1 самоходный порталный комплекс на рельсовом ходу, оснащенный системой пылеподавления в зоне работы Стакера № 1 на ППК-3 1 самоходный порталный комплекс на рельсовом ходу, оснащенный системой пылеподавления в зоне работы Стакера № 3 на Т-3 1 самоходный порталный комплекс на рельсовом ходу, оснащенный системой пылеподавления в зоне работы Стакера № 4 на Т-3

2.4.	Применять средства пылеподавления при работе установок дробления угля	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат			ППК-1 переведен на генеральные грузы. На ППК-3 на дробильно-сортировочных комплексах применяется система пылеподавления - сухой туман. Дополнительно на ППК-3 при дроблении угля для пылеподавления используется мобильные снегогенераторы.
2.7.	Предусмотреть наличие сооружений, обеспечивающих охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления	Выполнение условий соглашения	Согласно сроков п. 2.8.	По факту понесенных затрат			На комплексах АО «Восточный Порт» на данное время действуют 9 очистных сооружений.
2.8.	Реализовать мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля, предусмотренных Планом Комплексных мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля, в том числе предусмотренных информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям ИТС 46-2019 "Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)"						
Охрана атмосферного воздуха							
2.8.1.	Приобретение Вакуумного погрузчика (ППК-3)	Приобретение	2 квартал 2022	68 272,00	58 979,20		Заключено дополнительное соглашение № 6 от 20.04.2021 к договору № 1349/2018/06/21 с ООО "Эрост Групп", срок поставки - 01.01.2023 Ведется работа по расторжению договора поставки.
2.8.2.	Система пылеподавления, функционирующая в круглогодичном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8, 9 (ПИР, СМР)	ПИР СМР	1 квартал 2022	82 885,00		1 864,00	Заключен договор с ООО «АКАДПП «БОРЕЙ» № 1010/2022/Р1 от 22.09.2022 на разработку проектной документации «Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации в зонах пылеобразования при работе ДСК №7, №8, №9. Срок исполнения договора октябрь 2023 г.
2.8.3.	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	ПИР	4 квартал 2022	95 068,00	861,90		ПИР выполняются по дополнительному соглашению с ЗАО "Стройинвест Восток" в рамках Договора от 02.07.2018 №1129/2018/Р, срок исполнения переносится на 3 квартал 2023 г.
		СМР	4 квартал 2022		47 584,00		
2.8.4.	Система пылеподавления на СММ 1,2 Переходящий	Приобретение	4 квартал 2022	39 228,00	1 408,00		В рамках исполнения договора с ООО «АКАДПП Борей» № 1661/2021/Р1 от 10.12.2021 ведется разработка проектной документации. Ориентировочный срок начала монтажных и пуско-наладочных работ - 2023 г.
2.8.5.	Система пылеподавления СММ№5, СММ№6 Переходящий	Приобретение	4 квартал 2022	66 195,00	73 680,00	18 229,20	Договор с ООО "АКАДПП Борей" № 1034/2021/Р1 от 15.06.2021, исполнен.
2.8.6.	Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 2 (ПИР, СМР) Переходящий	Приобретение	4 квартал 2022	112 015,00			Ведется договорная работа.
2.8.7.	Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 3, № 4 (ПИР)	Приобретение	3 квартал 2022	2 369,00			Ведется договорная работа.
2.8.8.	Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 4 (ПИР, СМР) Переходящий	Приобретение	4 квартал 2022	111 966,00			Принято решения о переносе реализации пункта на неопределенный срок.
2.8.9.	Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 5, № 8 (ПИР)	Приобретение	3 квартал 2022	2 369,00			Ведется договорная работа.
2.8.10.	Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 6, № 7 (ПИР)	Приобретение	3 квартал 2022	2 369,00			Ведется конъюнктурный анализ рынка.
2.8.11.	Система пылеподавления морской и тыловой сторон складов Т-3 (ПИР)	Приобретение	3 квартал 2022	4 817,00			Ведется договорная работа.

2.8.12.	Ветрозащитные укрытия конвейеров	Приобретение	2 квартал 2022	3 877,00	3 573,33	3 573,33	Договор с ООО "Гранд ДВ" № 534/2022/Р1 от 26.05.2022, исполнен. Оборудование поставлено.
2.8.13.	Водовоздушная оросительная система для конвейерных линий (Установки для использования АОС)	Модернизация	4 квартал 2022	1 867,00	712,00	712,00	Договор с ООО "ПСК" № 584/2022/Р1 от 08.06.2022, исполнен. Оборудование поставлено.
2.8.14.	Модернизация пересыпных станций ПС-5,6; ПС-8; ПС-9,10; ПС-13, ПС-14, ПС-15 (укрытие технологических пролетов пересыпных станций)	Модернизация	4 квартал 2022	11 826,00			Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС" № 1201/2022/Р1 от 03.11.2022. Ведутся СМР по ПС 5,6, 9, 10. Срок завершения 110 календарных дней от даты заключения договора.
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферно воздуха"				605 123,00	186 798,43	24 378,53	
Охрана водных ресурсов							
2.8.15.	Укрытие нижних участков стрел СПМ №1,2	Модернизация	1 квартал 2022	4 769,00			Разработано техническое задание. Работы ведутся собственными силами подразделения..
2.8.16.	Укрытие нижних участков стрел СПМ №3,4	Модернизация	1 квартал 2022	4 502,00			Разработано техническое задание. Работы ведутся собственными силами подразделения..
2.8.17.	Укрытие нижних участков стрел СПМ №5,6	Модернизация	4 квартал 2022	4 828,00			Разработано техническое задание. Работы ведутся собственными силами подразделения..
2.8.18.	Система водоснабжения производственно-перегрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	135 312,00			Заключен договор с "ООО"ПИК"Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, перенос сроков на 1 квартал 2023г.
					125,00	609,00	Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение негосударственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 4 квартал 2022.
2.8.19.	Дренажные, ливневые системы водоотведения. Реконструкция. (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	144 258,89			В рамках договора с ООО "Капстрой" № 342/2020/Р1 от 27.07.2020 ведется договорная работа на выполнение дренажных, ливневых системы водоотведения с территории склада № 3 ППК-3.
					71239,89	57 674,00	Заключен договор № 927/2022/Р1 от 30.08.2022 с ООО "Капстрой", на реконструкцию территории склада № 1, срок исполнения январь 2023.
					73 019,00		Заключен договор с ООО "Капстрой" № 691/2022/Р1 от 30.06.2022, на реконструкцию территории склада № 1, срок исполнения 30.11.2022.
2.8.20.	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	1 049 823,00			Ведется договорная работа.
2.8.21.	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (Т-3) (ПИР) Переходящий	ПИР	3 квартал 2022	13 709,00	10 080,00	1 814,40	Заключен договор с ООО "МКМТ" № 407/2022/Р1 от 13.04.2022, на проведение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта, срок исполнения 4 кв. 2022 г.
2.8.22.	Очистные сооружения РМУ (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	38 252,00			Техническим советом АО "Восточный Порт" принято решение о временном приостановлении работ по строительству очистных сооружений в 2022 году, в связи с ликвидацией подразделения РМУ.
2.8.23.	Строительство системы отвода воды вдоль ограждения причала №13, 14 на территории ППК-1 (ПИР)	ПИР	4 квартал 2022	1 168,00			Ведутся строительно-монтажные работы собственными силами.
2.8.24.	Реконструкция покрытия причалов №№ 11-14 ППК-1	Модернизация	4 квартал 2022	5 607,00			Ведется конъюнктурный анализ рынка.
2.8.25.	Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	2 квартал 2022	487,00			Ведется договорная работа.

2.8.26.	Пруд отстойник на 2 отделения. Оборудование для приготовления жидкого коагулянта. Модернизация очистных сооружений для интенсификации процесса очистки сточных вод ППК-3 Т-3 Переходящий	Модернизация	2 квартал 2022	33 525,00	31 129,97	24 904,00	Заключен договор № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Брент". . Срок исполнения 2 квартал 2023 г.
2.8.27.	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	4 квартал 2022	13 236,00			Ведется договорная работа.
2.8.28.	Установка обеззараживания воды (УОВ) установленная на очистных сооружениях «Кубос –Био» КОЦ "Шепалово"	Мониторинг	2 квартал 2022	1 940,00	3 391,00	2 801,32	Договор с ООО "ПРОМТЕХСТРОЙ" № 565/2022/Р1 от 01.06.2022, исполнен.
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"				1 451 416,89	188 984,86	87 802,72	
Обращение с отходами производства и потребления							
2.8.29.	Площадка с навесом вспомогательного назначения для временного накопления производственных (технологических) отходов (СМР) Переходящий	СМР	3 квартал 2022	16 899,00	14 394,53	2 878,90	Договор с ООО "КОМ-СЕРВИС" № 528/2022/Р1 от 27.05.2022 на выполнение строительно-монтажных работ, исполнен.
2.8.30.	Площадка вспомогательного назначения для временного накопления металлолома (СМР) Переходящий	СМР	3 квартал 2022	6 775,00	5 700,00	5 637,16	Договор с ООО "Трансстрой" № 180/2022/Р1 от 21.02.2022 на выполнение строительно-монтажных работ, исполнен.
2.8.31.	Создание полигона для утилизации твёрдых производственных отходов (ПИР) Переходящий	ПИР	4 квартал 2023	6 327,00	17 012,48	752,00	Заключено дополнительное соглашение № 4 от 15.01.2021 к договору № 403/2019/Р от 01.08.2019 на инженерные изыскания с ООО "ЭкоСфера", в стадии исполнения. Срок исполнения 1 кв. 2023 г. Договоры с ООО "ЭкоСфера" № 89/2022/Р1 от 31.01.2022, № 105/2022/Р1 от 04.02.2022 на выполнение полевой съемки и составление ведомости зеленых насаждений на участках под полигон и подъездную дорогу, исполнены.
					118,00	118,00	Договор с ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" № 569/2022/Р1 от 02.06.2022 О проведении негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и ПД объекта "Подъездная дорога к полигону", исполнен.
2.8.32.	Рекультивация полигона утилизации и компостирования древесных отходов (ПИР) Переходящий	ПИР	4 квартал 2024	12 341,00			Договор с ООО "Находка Проект расторгнут.
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"				42 342,00	37 225,01	9 386,06	
Общие мероприятия							
2.8.33.	Заключение договора по предоставлению специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2022	808,00	2 602,53	625,51	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023
					470,00	112,80	Договор с "ЦАК "Экопроект" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Триозерье, в стадии исполнения, срок исполнения 3 кв. 2023 г. Оплачен авансовый платеж по договору.
					492,00	103,20	Договор с ИП. Загородняя В.В № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023 г. Оплачен авансовый платеж по договору.
					430,00	111,60	Договор с ИП. Загородняя В.В № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УКК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					485,00	118,08	Договор с "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

2.8.34.	Установка СЗЗ для земельных участков, эксплуатируемых АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2022	7 800,00	465,00	116,40	Договор с "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					475,00	114,00	Договор с "ЦАК Экопроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					445,00	116,40	Договор с ИП Невзгодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					485,00	106,80	Договор с ИП Невзгодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору. Оплачен авансовый платеж по договору.
					400,00	96,00	Договор с ИП Невзгодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					490,00	132,94	Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					465,00	131,40	Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					460,00	117,60	Договор с ИП Невзгодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
2.8.35.	Разработка и согласование проекта СЗЗ Электроподстанции "Угольная". Переходящий	Мониторинг	1 квартал 2022	160,00	460,00	100,00	Договор № 1136/2021/Р1 от 13.07.2021 с ООО "ЦАК "Экопроект" в стадии исполнения. Разработан проект СЗЗ, получено экспертное и сан. эпид. заключения, ведутся натурные исследования на границах СЗЗ.
2.8.36.	Затраты на проведение замеров промышленных выбросов бен(з)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	4 квартал 2022	198,00	165,82	91,34	Заключен договор с ФБУ "ЦЛАТИ" по ДФО № 108/ВБ от 08.02.2022, срок исполнения договора до 31.12.2022.
2.8.37.	Затраты на проведение замеров атмосферного воздуха на содержание металла	Мониторинг	4 квартал 2022	520,00		121,90	Заключено доп. соглашение от 31.01.2022 г. к договору ФГУП "ЦАС Хабаровский" 76/05 от 29.04.2021 на проведение 100 проб воздуха, срок действия договора до 31.12.2022.
2.8.38.	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт. (ППК-1, ППК-3)	Мониторинг	4 квартал 2022	1 500,00	3 364,31	748,18	Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 6-ИВЦ/ТЕХ от 01.01.2021, в стадии исполнения до 31.12.2023.
2.8.39.	Проверка автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт. и приобретение комплектующих к ним (ППК-1, ППК-3)	Мониторинг	4 квартал 2022	561,60	42,00	42,00	Договор с ФГУП "ВНИИМ им. Менделеева" № 242/3945-2021 от 09.12.2021, исполнен.
2.8.40.	Изыскание и согласование нового месторасположения поста за состоянием атмосферного воздуха и за метеорологическими параметрами в районе деятельности АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2022	800,00	54,32	54,32	Договор № 1/22-обс от 18.03.2022 с ФГБУ "Приморское УГМС" на разработку рекомендаций по переносу поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и за метеорологическими параметрами исполнен. Разработаны рекомендации по переносу поста наблюдения, определены два потенциальных месторасположения.

2.8.41.	Разработка природоохранной документации в области охраны водного объекта для выпусков №№ 9, 10, 11, 3, 4, 6, 8, (ППК-1, ППК-3, Парк "Новый") Переходящий	Мониторинг	4 квартал 2022	1 106,00	445,00	445,00	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.12.2021 № 2284 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020г. № 440" действие решений о предоставлении водного объекта в пользование продлевается на 12 месяцев до 08.06.2022 (по выпускам № 9, 10, 11). Договор № 254/2022/Р1 от 16.03.2022 г. с ООО "ЦАК"Экопроект" для разработки нормативов допустимых сбросов (НДС) по выпускам №№ 9,10,11 (ППК-1), № № 3,4,6 (ППК-3), № 8 (Т-3), № 2 (Портофлот), № 5 (Парк "Новый"), исполнен.
2.8.42.	Очистка акватории	Мониторинг	4 квартал 2022	846,00			Договор с ФГУП "Росморпорт" № 93-2009-У от 01.01.2009 в стадии исполнения. Очистка акватории должна проводиться с марта по ноябрь.
2.8.43.	Затраты на проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 11, 12, 13, 14 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2022	5 447,00	2 152,48 2 250,00	1 626,00	Договор с ООО "Искра Эксперт" № 623/2021/Р1 от 2021, исполнен. Договор № 238/2022/Р1 от 17.03.2022 с ООО "ЦАК"Экопроект" на выполнение работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 31.03.2023.
2.8.44.	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2022	188,00	188,49	141,36	Заключен договор № 3-ГП от 01.01.2022 с ФГБУ "Приморское УГМС", срок исполнения 31.12.2022. Работы выполняются ежеквартально.
2.8.45.	Затраты на проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", т/б Триозерье, Парк "Новый" (питьевой воды скважин; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2022	642,00	263,00 231,48 265,34	669,30	Договор с ФГБУ "МВЛ" № 22/2022/104 от 01.02.2022 на проведение лабораторных исследований воды, в стадии исполнения до 31.12.2022. Договор с ФГБУ "МВЛ" № 22/2022/103 от 01.02.2022 на проведение лабораторных исследований воды, в стадии исполнения до 31.12.2022. Договор с ФБУ "ЦЛАТИ по ДФО" № 101/ВД от 04.02.2022, на оказание услуг по проведению химического анализа воды скважин, в стадии исполнения до 31.12.2022.
2.8.46.	Вывоз и утилизация (размещение) отходов производства и потребления 4-5 классов опасности	Мониторинг	4 квартал 2022	4 793,40	6 052,13	3 436,00	Заключен договор с ООО "Оазис" № 38/2022/Р1 от 09.02.2022, срок исполнения до 31.12.2022.
2.8.47.	Вывоз и утилизация (размещение) отходов производства и потребления 4-5 классов опасности (вывоз транспортом АО "Восточный Порт")	Мониторинг	4 квартал 2022	2 934,00	2 015,00	957,00	Договор с ООО "Чистый город" № 11-121/28-Р от 01.01.2020 на размещение отходов 4-5 классов опасности на полигоне ТБО пролонгирован на 2022 год.
2.8.48.	Вывоз и утилизация (размещение) твердых коммунальных отходов (ТКО)	Мониторинг	4 квартал 2022	2 363,10	1 303,00	944,00	Договор с КГУП "Приморский Экологический оператор" № 5993 от 30.12.2019 на вывоз ТКО пролонгирован на 2022 год.
2.8.49.	Вывоз, обезвреживание нефтесодержащих отходов	Мониторинг	4 квартал 2022	914,50	67,50 806,00 499,83	783,27	Договор с "Экотехприм" на разовый вывоз льяльных вод с территории Портофлот, исполнен. Договор с ООО "Система" № 1696/2021/Р1 от 24.12.2021 расторгнут. Заключен договор с ООО "ЭкоТехПрим" № 764/2022/Р1 от 08.07.2022 на оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию отходов 3-4 классов опасности, срок исполнения 31.12.2022.
2.8.50.	Сбор и вывоз отходов с земельных участков, эксплуатируемых АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2022	5 424,00	4 869,54	380,27	Договор с ООО "Регион ДВ" № 538/2022/Р1 от 27.05.2022, в стадии исполнения до 31.12.2022.
2.8.51.	Приобретение прибора для санитарно-экологической лаборатории АО "Восточный Порт": Блок контроля пробоотбора БКП-2;	Приобретение	1 квартал 2022	100,00	111,20	111,20	Договор с ООО "Аура-М" № 439/2022/Р1 от 25.04.2022, исполнен. Прибор поставлен.
2.8.52.	Приобретение прибора для санитарно-экологической лаборатории АО "Восточный Порт": Аспиратор АПВ 4-12/220В-40, 2 канала от 0,2 до 1 дм3/мин, 2 канала от 1 до 220 дм3/мин (исп.1)	Приобретение	Март 2022	200,00	181,67	181,67	Договор с ООО "НИКИ МЛТ+" № 243/2022/Р1 от 09.03.2022, исполнен. Прибор поставлен.

2.8.53.	Приобретение химических реактивов, хим. посуды, комплектующего оборудования для санитарно-экологической лаборатории АО "Восточный Порт"	Приобретение	4 квартал 2022	904,78		537,74	Приобретение по заявке ТМЦ комплектующего оборудования, химических реактивов для санитарно-экологической лаборатории.
2.8.54.	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Подтверждение	4 квартал 2022	1 424,03	43,80	1 065,27	Договоры: с АО "МЕТТЛЕР-ТОЛЕДО ВОСТОК" на: проведение поверки, тестирования и настройки весов Mettler-Toledo, с ВНИИМ им.Д.И.Менделеева на: поверку датчика атмосферных осадков ОТТ Рnivo 2 200, с ЗАО "РОСА" на: услуги по организации межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ), с ООО "БАП"ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ" на: выполнение работ по восстановлению работоспособности, подготовке к поверке и проведению поверки средств измерений, с ООО "НПО "ПРИБОР" ГАНК" на: метрологические услуги по регулировке, настройке, градуировке, поверке (калибровке) средств измерений, с ООО "НПО "ПРИБОР" ГАНК" на: метрологические услуги по регулировке, настройке, градуировке, поверке (калибровке) средств измерений, с ООО "НПО "ПРИБОР" ГАНК" на: метрологические услуги по регулировке, настройке, градуировке, поверке (калибровке) средств измерений, с ООО "НТМ-Защита" на: получения услуги в соответствии с законом об обеспечении единства измерений., с ООО "НТМ-Защита" на: получения услуги в соответствии с законом об обеспечении единства измерений., с ООО "ПРОМЭКОПРИБОР" на: техническое обслуживание, ремонт, подготовка к поверке и поверка газоанализатора "Полар Универсал ExT", с ООО "СКБ СТРОЙПРИБОР" на: метрологические работы по проведению поверки средства измерений, с ООО "ТЕХНО СЕРВИС" на: проведение государственной Услуги по подтверждению компетентности лаборатории критериям аккредитации и расширению области., с ООО "ЦМКТ "КОМПЕТЕНТНОСТЬ" на: услуги по организации межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ), с ООО НПК "МИКРОФОР" на: услуги по проведению технического обслуживания и поверки по относительной влажности, температуре и давлению термометра ИВА-6., с ООО ЭКОТЕХ-Урал на: метрологические услуги по техническому обслуживанию с последующей поверкой средства измерений, с ПРИМОРСКИЙ ЦСМ ФБУ на: проведение поверки средств измерений и аттестации испытательного оборудования, ПРИМОРСКИЙ ЦСМ ФБУ на: проведение поверки, калибровки средств измерения, аттестация испытательного оборудования, с УФК ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ", Л/С 20226Х11020) на: проведение поверки, калибровки средств измерения, аттестация испытательного оборудования, с УФК ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ", Л/С 20226Х11020) на: проведение поверки средств измерений, с УФК ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ", Л/С 20226Х11020) на: метрологические услуги по поверке, калибровке средств измерений, с ФГУП "ВНИИФТРИ" на: метрологические работы по поверке средств измерений, с ФГУП ВНИИОФИ на: метрологические услуги по поверке средств измерений, с ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ" на: ремонт, техническое обслуживание и поверка газоанализатора, в стадии исполнения до 31.12.2022.
2.8.55.	Корректировка природоохранной документации для объектов Парк "Новый", Портофлот, ППК-3, т/б "Триозерье" в связи с модернизацией, либо вводом в эксплуатацию новых объектов; либо расширением спецификации деятельности подразделения.	Мониторинг	4 квартал 2022	3 983,00	1 290,00		Заключено дополнительное соглашение № 3 к договору с АО "ДНИИМФ" № 524/2020/Р от 27.11.2020 на разработку природоохранной документации для Парка "Новый", срок исполнения до 31.12.2022.
					486,00	486,00	Договор с ООО "ЦАК"Экопроект" № 280/2022/Р1 от 18.03.2022, на разработку (корректировку) нормативов допустимых выбросов ППК-3, срок исполнения 60 календарных дней со дня начала работ по договору, исполнен.
2.8.56.	Проведение процедуры Оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности на континентальном шельфе, внутренних морских водах и территориальном море АО "Восточный Порт". Переходящий	Мониторинг	1 квартал 2022	3 000,00	14 575,00	2 100,00	Договор с ООО "ЦАК "Экопроект" № 707/2021/Р1 от 29.04.2021, исполнен. Получено заключение ГЭЭ утвержденное приказом Росприроднадзора № 298/ГЭ от 28.02.2022.

2.8.57.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Мониторинг	4 квартал 2022	2 024,33		956,13	Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899». Произведен расчет платы НВОС за 3 квартал.
2.8.58	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2022	198,24		147,00	Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018. Произведен расчет платы за пользование водными объектами за 3 квартал.
ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"				48 839,98	50 347,44	18 127,68	
ИТОГО по всем мероприятиям на 2022г.				2 147 721,87	463 355,74	139 694,99	