

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Проектного комитета
Находкинского городского округа

31 октября 2022 года

15:30 ч.

Заседание вел – заместитель главы администрации Находкинского городского округа
Якименко Л.А.

Присутствовали: 22 человека (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах мониторинга объектов по итогам выездов в октябре 2022 года.

Докладчики: Свиридова Светлана Олеговна – главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства;

Мухамадиева Евгения Александровна – заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления образования администрации Находкинского городского округа;

Арапов Олег Васильевич – начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа;

Устинова Ольга Валентиновна – начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации;

Щитов Денис Андреевич – заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства»;

Общественные наблюдатели.

2. О реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста на территории Находкинского городского округа.

Докладчики: Скуратовская Наталья Вячеславовна – заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере;

Мухамадиева Евгения Александровна – заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник

управления образования администрации Находкинского городского округа;

Арапов Олег Васильевич – начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа;

Шевченко Антон Владимирович – заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;

Щитов Денис Андреевич – заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства».

1. О результатах мониторинга объектов по итогам выездов в октябре 2022 года

Якименко Л.А., Свиридова С.О., Мухамадиева Е.А., Сазонтова И.П., Щитов Д.А., Арапов О.В., Белобородова Ю.В., Чигринская Н.В., Бондаренко А.В., Тен М.К., Баранова О.В.

1. Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Находкинского городского округа» Свиридовой С.О. о результатах мониторинга объектов по итогам выездов в октябре 2022 года (приложение).

2. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Находкинского городского округа – начальника управления образования администрации Находкинского городского округа Мухамадиевой Е.А.:

– объект «МАОУ «СОШ № 5», по адресу: г. Находка, ул. Малиновского, 25»: по состоянию на 27.10.2022 сливные колена установлены, строительный мусор вывезен, ведется приемка работ;

– объект «МАОУ «СОШ № 12», по адресу: г. Находка, проспект Мира, 10»: по состоянию на 30.10.2022 специалисты по ремонту стропильной крыши работали на объекте; спортивная площадка огорожена, строительный мусор вывозится по мере накопления;

– объект «МАОУ «СОШ Лидер-2», по адресу: г. Находка, ул. Северная, 10»: работы приняты, 31.10.2022 направлена заявка на финансирование;

– объект «МАОУ «СОШ № 8», по адресу: г. Находка, ул. Садовая, 1»: подрядчик выбился из графика, по состоянию на 27.10.2022 доставил борта, завершил укладку резинового покрытия;

– объект «МБДОУ «Детский сад № 46 «Дар», по адресу: г. Находка, ул. Минская, 19»: по состоянию на 27.10.2022 устройство отмостки завершено, теневой навес обшит, получено предписание Роспотребнадзора закрыть корни деревьев;

– объект «МБДОУ «Детский сад № 55», по адресу: г. Находка, Приморский пр-кт, 16А»: по состоянию на 27.10.2022 работы по укладке плитки находятся на завершающей стадии, заказаны двери;

– объект «МБДОУ «Детский сад № 20», по адресу: г. Находка, ул. Фрунзе, 18А»: по состоянию на 31.10.2022 работы завершены, ограждение покрашено;

– объект «МБДОУ «Детский сад № 15», по адресу: г. Находка, ул. Чернышевского, 5А»: идет отставание по графику, уложена сетка для заливки бетона.

3. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Бондаренко А.В. по вопросу технологии укладки бордюрного камня на различных объектах; о рассмотрении возможности предварительного согласования и доработки заявок жителей на муниципальном уровне в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект».

4. Принять к сведению информацию начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Сазонтовой И.П. о технологии укладки бордюрного камня в зависимости от рельефа территории, на которой планируется устанавливать бордюрный камень; о спиленных деревьях на территории МБДОУ «ЦРР – детский сад № 19».

5. Принять к сведению информацию начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа Арапова О.В.:

– объект «Спортивная площадка, по адресу: ул. Юбилейная, 8»: ожидается поставка бетона;

– объекты «Хоккейная коробка, по адресу: ул. Ленинградская, 23» и «Хоккейная коробка, по адресу: ул. Малиновского, 10»: завезен щебень, выполнено разравнивание щебня.

6. Принять к сведению информацию начальника отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа» Устиновой О.В. о создании спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Нахимовская, 31, по инициативе жителей в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект», о невозможности корректировки заявки жителей.

7. Принять к сведению информацию заместителя директора МКУ «Управление капитального строительства» Щитова Д.А. о невозможности доработки заявки жителей и сметы работ по благоустройству территории в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект».

8. Управлению образования администрации Находкинского городского округа (Мухамадиева Е.А.) убрать спиленные деревья на территории, прилегающей к МБДОУ «ЦРР – детский сад № 19» в срок до 10.11.2022.

2. О реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста на территории Находкинского городского округа

Якименко Л.А., Скуратовская Н.В., Мухамадиева Е.А., Арапов О.В., Щитов Д.А., Шевченко А.В.

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Находкинского городского округа» Скуратовской Н.В.:

– объект «МБУ ДО «Городская детская хоровая школа», по адресу: г. Находка, ул. Пугачева, 2А»: в концертном зале установлены кресла, подана заявка на финансирование, работы по капитальному ремонту классов и фасада будут выполнены до 06.11.2022;

– объект «МБУ ДО «Детская школа искусств № 4», по адресу: г. Находка, п. Ливадия, ул. Набережная, 4»: работы по ремонту помещений проводятся в каникулярный период, подана заявка на финансирование;

– обновление материально-технической базы МБУК «ЦБС» НГО: кассовое исполнение на 31.10.2022 составило 30%, основное финансирование ожидается в течение ноября, из 72 контрактов заключен 71 контракт, один контракт будет заключен 03.11.2022 со сроком исполнения до конца ноября.

2. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Находкинского городского округа – начальника управления образования администрации Находкинского городского округа Мухамадиевой Е.А.:

– по школам: по 9 школам 18 контрактов. 10 контрактов оплачены на сумму 38,6 млн. руб., частично оплачен контракт по ремонту крыши МАОУ «СОШ № 1 «Полюс» – 6 млн. руб. По 5 контрактам работы выполнены, ведется приемка (капитальный ремонт электроснабжения МАОУ «СОШ № 1 «Полюс», капитальный ремонт кровли МАОУ «СОШ № 5», капитальный ремонт кровли МАОУ «СОШ № 12», капитальный ремонт фасада МБОУ «СОШ № 20»). Подана заявка на финансирование по ремонту крыши МАОУ «СОШ № 1 «Полюс» и капитальный ремонт пришкольного стадиона МАОУ «СОШ «Лидер-2». По благоустройству территории МБОУ «СОШ № 10» работы идут до 09.11.2022. Проблемный объект: спортивная площадка МАОУ СОШ № 8 – много замечаний к подрядчику, отклонение от графика 16 дней;

– по детским садам: 9 садов, 9 контрактов. Выполнен и оплачен контракт по капитальному ремонту крыши МБДОУ «ЦРР – детский сад № 27» на сумму 5,2 млн. руб. Ведется приемка работ по МБДОУ «ЦРР – детский сад № 19», МБДОУ «Детский сад № 20». МБДОУ «Детский сад № 46 «Дар» – ожидается поставка лавочек со скамейками. Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ «Детский сад № 55» – работы выполнены на 91%. Проблемные объекты: благоустройство территории МБДОУ «Детский сад № 15» – работы выполнены менее, чем на 50%, отклонение от графика 25 дней, капитальный ремонт ограждения МБДОУ «Детский сад № 20» – отклонение от графика 68 дней; благоустройство территории МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 58» – отклонение от графика 20 дней.

3. Принять к сведению информацию начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа Арапова О.В. об ожидании поставки МАФов с г. Хабаровск, волейбольных и баскетбольных стоек для создания «умных» спортивных площадок в п. Ливадия.

4. Принять к сведению информацию заместителя директора МКУ «Управление капитального строительства» Щитова Д.А.:

– строительство ФОК в г. Находка: кассовое исполнение – 129 млн. руб.,
строительно-монтажные работы выполнены на 3,388 млн. руб.;

– ремонт внутридворовых проездов, ливнепроводов: по одному из пяти контрактов
работы завершены;

– благоустройство скверов: работы по 4 скверам завершены;

– благоустройство территории, прилегающей к оз. Соленому: 31.10.2022
принимаем заявку, кассовое исполнение будет порядка 2,5 млн. руб.

5. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации
Находкинского городского округа – начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Находкинского городского округа Шевченко А.В.
о выполнении в полном объеме работ по благоустройству 53 дворовых территорий,
капитальному ремонту 39 многоквартирных жилых домов.

Заместитель главы администрации
Находкинского городского округа



Л.А. Якименко

Секретарь



С.О. Свиридова

СПИСОК**заседания Проектного комитета
Находкинского городского округа**

31.10.2022

15:30

1. **ЯКИМЕНКО**
Лариса Александровна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
2. **ШЕВЧЕНКО**
Антон Владимирович - заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;
3. **МУХАМАДИЕВА**
Евгения Александровна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления образования администрации Находкинского городского округа;
4. **АРАПОВ**
Олег Васильевич - начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа;
5. **ЛЁЛИН**
Игорь Валерьевич - директор МКУ «ЦЭПиФ МОУ»;
6. **САЗОНТОВА**
Ирина Петровна - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа;
7. **СКУРАТОВСКАЯ**
Наталья Вячеславовна - заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере;
8. **ЩИТОВ**
Денис Андреевич - заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства»;
9. **ЖУРАВЛЕВА**
Анжелика Ивановна - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;
10. **МЯГКИХ**
Елена Сергеевна - заместитель начальника финансового управления администрации Находкинского городского округа;

11. **УСТИНОВА**
Ольга Валентиновна - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации;
12. **СЕДОВА**
Инна Евгеньевна - заместитель начальника производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством»;
13. **АСТРАХАНЦЕВА**
Анастасия Александровна - главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства;
14. **СВИРИДОВА**
Светлана Олеговна - главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства;
15. **ВОСТРЫХ**
Татьяна Геннадьевна - ведущий специалист производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством»;
16. **БАРАНОВА**
Ольга Васильевна - общественный наблюдатель;
17. **БЕЛОБОРОДОВА**
Юлия Валентиновна - общественный наблюдатель;
18. **БОНДАРЕНКО**
Александр Валерьевич - общественный наблюдатель;
19. **МОТОРЕВ**
Герман Юрьевич - общественный наблюдатель;
20. **ТЕН**
Маргарита
Константиновна - общественный наблюдатель;
21. **ЧИГРИНСКАЯ**
Наталья Викторовна - общественный наблюдатель;
22. **ЯШКИНА**
Анна Анатольевна - общественный наблюдатель.