## Отчет о иыводиения Программы природоозранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2023 год.

по состоянию на 14.06.2023

				119 61	остоянию на 14.06.2	1023	
№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок неполнения	Финансирование, тыс, руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Осноение средств, тыс. руб	Стотує исполнения на 14.06.2023 г.
				Oxpai	н итмосферного на	плухя	
ı	Система пилеподваления, функционирующая в круглогодичном режиме в зонах пилеобразования при работе ДСК 7, 8, 9 (ПИР, СМР)	ПНР СМР	4 stopton 2023	<b>83</b> 933,00	99 462.00		Договор с ООО «АКАДПП «БОРЕЯ» № 1010/2022/Р1 от 22.09.2022 на разработку проектной документации «Система прилеправления круглогодичной эксплуатации и зонах присобразования при работе ДСК №7. №8, №9 расторгиут в одностороннем порядке в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядником.
2	Вегрозвинтное ограждение (Причал Ж-19) (ПИР, СМР)	пир	4 клартал 2023	97 273,00	3 103,40	103 038,60	ПВР выполняются ООО "КАПСТРОЙ" в рамках Договора от 17.09,2019 №505/2019 Р., ерок исполнения договора 31.07.2023 г.
3	Ветрозащитное сооружение вспомоготельного непользования у здания вагоноопрокилывателя но осям "А" и "Б". ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2023	24 731,00	2 800,00		Заключен договор №197/2023/P] от 07:03:2023 с ООО «Аркос». Срок неполнения 30:06:2023.
4	Ветрозащитные укрытия конвейер ВС 9	Приобретение	3 kuaptan 2023	4 721,00	3 208,00	978,00	Договор № 338/2023/Р1 от 13.04.2023 на ктютовление металлоконструкций в исполнении, суок поставым по договору 12.07.2023. После поставки установка будет производитых собственными сплами подразделений.
5	Система имленодавления но СПМ 1.2 Переходящий	Приобретение	3 кпартал 2023	78 680,00			В рамках исполнения договора с ООО «АКАДПП Борей» № 1661/2021/P1 от 10.12 2021 ведется разработка проектной документации. Ориентировочный срок начала монтажных и пуско-наладочных работ - 3 квартал 2023
	Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 2 (ПИР, СМР) Переходиций	Приобретение	4 кнартал 2023	67 185,00			Ведется договорныя робота.
	Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 3, № 4 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Ведется догонорная работа.
8	Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймеро № 5, № 8 (ПИР)	Приобретение	4 юшртал 2023	2 535.00			Ведется догонорная работа.
	Дооборудование круглогодичной системой пылеподовления Реклаймера № 6, № 7 (ПНР)	Прнобретение	3 квартал 2023	2 535,00			Велется договорная работо.
10	Система пыленодавления морской и тыдовой сторон екладов Т-3 (ПИР)	Приобретение	4 княртал 2023	5 471,00			Принято решение отхазаться от резлизации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации исгативнов воздействия на окружающую среду.
	Системы электроснабжения и автоматизации портальных комплексов с мобяльными енегогенераторными системоми (ПТ МСТ) ВС-21, ВС-22	Модериизация	3 квартал 2023	1 615,00			Велетея догонорныя работа.
12	Модеринзавия пересыпных станций ЛС-5,6; ПС-8; ПС-9,10; ПС-13, ЛС- 14, ПС-15 (укрытие технологических пролетов пересыпных станций)	Модершизация	4 квартал 2024	40 453,00	37 563,95	27 210,40	Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС" № 1201/2022/P1 от 03.11.2022. СМР по ПС 5.6, 9.10. Выполнены. Ведется разработка ДС на продление дополнительных работ по модеримации ПС-8, 13.15. Срок исполнения 30.08.2023.
	ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного поддуха "			411 667,00	146 137,35	131 227,00	
				Oxi	ряна подных ресурс	:OB	
13	Система водоснабжения производениенно-лерегрузочных комплемсен от положбора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Перехозиций	СМР	4 кшртол 2023	36 885.00	125,00		Заключен договор с "ООО"ПИК"Восток 207/2020/PI от 03.07.2020, переню сроков на 3 квартал 2023г.  Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/PI от 22.06.2022, на процедение негосударственной экспертиза проектибу документации инженерных изысканий. Согласовано проектная документация, Срок целовления 30.12.2023г.
14	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	740 019.00	20 050,00	5 397,80	Заключен договор с ООО *BOCTOK CTPOЙ* № 1343/2022/P1, срок исполнения 21.06.2023г.
15	Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 киортал 2023	42 159,00			Велется договорная работа.
16	Сметема оборотного водоснобжения для орошения екладов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 кнартал 2023	152 436,00	10 080,00		Заключен договор с ООО " МКМТ" № 407/2022/P1 от 13.04.2022, на проведение комплекса работ но проведению инженерных изыками и разрабетке проектной и рабочей документации для строительства объекта, срок деполнения 31.02/23.
17	Ливисвав канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПКР	3 квартол 2024	1 068,00			Велется договорноя работа.

			r		<del>,</del>		
18	Система ливневай канализация. Водоотведение от ПРУ № 66, № 69 на территория Т-3	СМР	I клартал 2023	824,00	926,00		Заключен договор с COO "ПРОЕКТИМ СРЕДА" №938/2023/Р1 от 30 05.2023 на разработку проектной документации, рабочей документации, рабочей документации объекта дамитальног от сротенатьства: "Ниневая канализация с территории складов (СМТС)". Срок исполнения 40 рабочих дней со дня подписания договора.
19	Очнетные сооружения КОЦ Шеналово (ПИР)	TIMP	4 квартал 2024	13 843,00			Ведетея договорная работа.
20	Замена расходомера-счетчика. (Очистиле сооружения ливневых егочных вод ППК-1 (ЛОС18) причал 12)	СМР	3 квартал 2023	3 940,00			Ведется конъонктурный анолит рынка.
21	Приобретение дреножных насосов для установки в бассейнах- накопителях на выпусках №№ 3, 6 и в отстойниках возле ДСК №№ 7, 8, 9	чи	2 квартал 2023	721,00	319,06	319,06	Договор №112/2023/P1 от 10.02.2023 неполнен. Оборудование поставлено.
22	Стопция приготовления, подечи и дозирования флокулянтов	Модеринзация	3 квартил 2023	33 525,00	31 129,97		Договор в исполнении № 1.044/2022/P1 от 28.09.2022 с ООО "Брент". Срок исполнения 25.06. 2023 г.
	ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"			1 025 420,00	62 630,03	5 716,86	
				Обращение с отхо	дами производств	а и потребления	
23	Полигон для захоронения производственных отходов. Общенортовые. (СМР) Переходящий	ПИР	4 кнартал 2023	362869,00		2 000,00	Логовор в исполнении е ООО "Экосфера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. По ДС №5 срок исполнения 31.07. 2023г.
24	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обствреживание пефтесодержаних отходов.	ПИР	4 кыпртпл 2023	13 169,00	13 425,63	2 512,90	Договор в исполнении № 5993 от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнения № 1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Ожне". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении № 1318/2022/Р1 от 13.12.2022 с ООО "Экотехнірим". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении № 11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город" Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении № 11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город" Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении № 14/9/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.
25	Очнетка от мусора земельных участков, припадлежащих АО "Восточный Порт"	чип	4 кимртал 2023	2 848,00			Ведется договорная работа.
итого	по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"			378 886,00	13 425,63	4 512,90	
				0	бщие мероприяти:	1	
26	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Молиторинг	4 квартал 2023	1 116,00	2 602,53	371,10	Заключен договор с ФТБУ "Приморское УГМС" №574/2020/Р 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023
27	Техническое обслуживание витоматизировлиных пунктов наблюдения за атмосферным ноздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мошиторинг	4 квиртал 2023	1 164,00	460,00	339,10	Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" от 01.01.2021 № 6-ИВЦ/ТЕХ об оказании услуг по техническому обслуживанию поетов мониторинга и метеорологического оборудования. Срок действия до 31.12.2023.
	Разработка / корректировка природоскранной документации для объектов АО "Восточинай Порт"	Мониторинг	4 квартал 2023	3 449,00	161,00	48,30	Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.23г к договору с ООО «ЦАК Экопроект» № 655/2022/Р1 от 21.06.2022, на оклачине комплекса услуг по установленно ПДВ для объекта Трисперье АО «Восточный Порт», срок неполнения 3 квартал 2023.
					87,40	26,20	Заключено дополнительное соглашение №1 от 31.03.23г. к договору с ИП Загородняя В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказаные комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Управление ОКиТС, срок исполнения 3 квартал 2023.
					244,00	73,20	Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023г к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Портофлот АО «Восточный Порт», срок исполнения 3 квартал 2023.
					296,00	88,80	Заключено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 814/2022/P1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта очистные сооружения 6.о. Шепалово АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартая 2023.
28					94,00	28,20	Заключено дополнительное соглашение №1 от 22.03.2023 к договору с ИП Непятодова И.В. №834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекси услуг по установлению НДВ для объекта Полигон ПУДО АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.
					412,00	123,60	Заключен дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оклаение комплекса услуг по установлению НДВ для объекта ПЛК-1 АО "Восточный Порт", срок непочнения 3 квартал 2023.
					270,00	81,00	Заключен договор с ИП Неватодова И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Автохозийство, Электрохозийство, Порк "Новый" АО "Восточный Порт", срок неполнения 3 квартал 2023.
	1			I			Заключен договор с ООО "ЦАК Экопроскт" №291/2023/P1 от 03.04.2023 на оказание комплекса услуг по

)	Получение Решений на попьзование водным объектом для сброса еточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3), № 7 (КОЦ Шепалово)	Мониторинг	4 кнартал 2023	720,00	300,00		Договор с ООО «Экосфера» №113/2020/PI от 16.03.2020 и стадин неполнения до 26.11.2023.
	Установление санитарио-зацигных зон объектов АО "Восточный Порт" (Перехолящий)	Монаторинг	4 квартал 2023	6 962,00	470,00	263,20	Дотовор с "ЦАК "Эконроскт" № 655/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по устиновленно СУЗД для объекта б/о Триоверые, в стадии исполнения, срок исполнения 3 кв. 2023 г. Оплачен вывысовый плателье по дотовору.
					492,00	240,80	Логовор с ВП. Загородия В В № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установленно СЗЗ для объекта склал СПТО, в стодни неполнения, срок неполнения З квартоя 2023 г. Оплачен авапсовый пластек по договору.
					430,00	260,40	Договор е ИП. Загородняя В В № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Политон УКК и двух-тажное здание (блок учебно-прогиводетненная мистерская), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартая 2023. Оплачен выянсовый платеж по договору.
					485,00	275,50	Договор с "LIAK Экопроект" № 737/2022/P1 от 13.07.2022, на оклание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофиот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 3 квартля 2023. Отлачен выпосный платеж по договору.
					465,00	<b>27</b> 1,60	Логовор с "LIAC Укопросят" № 814/2022P1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объект б/о Пhenanon, в стадии исполнения, ерок исполнения 3 квартая 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					475,00	266,00	Договор в *LIAK Укопромя* № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 по оказание комплекса услуг но установлению СЗЗ для объекть очистных сооружения бой Шепалово, в стадии неполнения, ерок исполнения 3 квартвл 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
30					445,00	271,60	Договор с ИП Певтодова № 834/2022/г Г от 08.08.2022 на окламие комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта политон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии неполнения, срок исполнения 3 квартка 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					485,00	249,20	Договор с ИП Певягодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен выянсовый платеж по договору. Оплачен выянсовый платеж по договору.
					400,00	224,00	Договор с ИП Певягодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комилекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадин исполнения, ерок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					490,00	310.18	Договор с НП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от19.09.2022 на оказание комплекса услуг но установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, ерок исполнения 3 квартил 2023. Оплачен авансовый платеж но договору.
					465,00	706,60	Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта", в стодии исполнении, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен явансовый платеж по договору.
					460,00	·	Логовор с ИП Непягодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказавине комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), а стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен аваноовый платеж по договору.
31	Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	4 квартол 2023	162,00	213,28	72,30	Договор с ФБУ *ЦЛАТИ но ДФО* № 012/ВБ от 23.01.2023, в стодии исполнения, срок исполнения до 31.12.2023.
32	Проведение замеров этмосферного воздуха на содержание метадла	Мониторинг	4 кнартал 2023	179,00			Заключение договоря не требуется связи с новой разработкой проекта СЗЗ и отсутствия необходимости производственного экологического контроля на содержание железа.
33	Проведение производетненного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлог, КОЦ "Шенплоно", т/6 Тримпере, Парк "Новый" (шитьеной воды скважин; сточных вод выпускам № 3, 4, 6, 9, 0, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга политона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2023		755,03	217,50	Договор с ФТБУ "МВЛ!" № 22/2022/262 от 21.12.2022 на проведение лабораторных исследований проб воды в столии исполнения до 31.12.2023.
				1022,00	145,00	43,50	Договор с "ЦАК "ЭКОПРОЕКТ" №386/2023/Р1 от 24.04.2023 на Оказание комплекса услуг по подтотовке документов для получения Решения о предоставлении подного объекта в пользование с целью сброса стечных вод по выпуску №7. Срок неполнения 24.07.2023.

	ИТОГО по разделу "Общие мероприятия" ИТОГО по всем мероприятиям па 2023г.			23 286,00 1 839 259,00	18 159,85 240 352,86	7 845,95 149 302,71	
40	Платт за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2023	211,00		53,90	Плата вносится в соответствии с договорами воденовьзющиня № МО-20,04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010- 00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018. Произведен расчет платы зо пользование водными объектами за 1 квартал 2023г.
39	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Монигоринг	4 квартал 2023	1 385,00		311,30	Плата IIBOC вноситея в соответенни е приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабра 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за неитяшное воздействие на коружающую среду и се формы и о пригнании утративниями силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 яназря 2017 г. № 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
38	Поверка дабораторных приборов санитарию-экологической даборатории. Междаборатории единительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности даборатории.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 096,00		263,30	Услугы оказываются в рамках неполнения: - договор с ФБУ "Пековский ЦСМ" № 08/716-22 от 21.12.2022 на новерку средства измеренны, в стадии неполнения до 31.12.2023; - договор с ФБУ «Прикорский «ЦСМ» № 65/2023/Р1 от 16.01.2023, на проведение поверки средств измерения, а стективно пециатательного оборужования, в стадии неполнения до 31.12.2023; - договор с ООО ПНК "Мырофор" № 01/23 от 2.91.02/33 на услуги по проведению темпического обслуживания и поверки по отпосительной влажности, температуре и давлению термогигрометра ИВА-6, в стадии исполнения до 31.12.2023, - договор с ООО "БАП "Хрюмдет-Околостия" № 18/02-21-и от 15.02.2021 на выполнение работ по восстановлению работоспособности, подготовке к поверки и проведению оперки средств измерений (приборы Колион-1В-02), и стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ООО "БАП "Хромдет-Околостия" № 18/02-21-и от 15.02.2021 на выполнение работ по восстановлению работоспособности, подготовке к поверки и проведению температура и должности по постановлению работоспособности, подготовке к поверки и проведения средств измерений (приборы Колион-1В-02), в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ЭОО "РОСА" № 31385/70023 от 28.11.2023 из услуги на организации межлабераторных сравнительных испытаний (МСИ), в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ЭОО "РОСА" № 31385/70023 от 28.11.2021 из услуги на организации межлабераторных сравнительных испытаний (МСИ), в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с УФК по Хабаровокому кразе (обУУ "Хабаровокови ЦСМ", ДИС 20226X11020) № 22-0000940001 от 10.01.2022 на проведение поверки, колиборовки средсти измерения (толиономера ультразвукового), аттектация испытательного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023;
37	Приобретение газовнализатора "ГАНК-4	Мошторинг	2 квартал 2023	1 357,00	894,17	1 184,00	Договор № 1312/2022/P1 от 11.01.2023г. е ООО "НПО "ПРИБОР" ГАНК" исполнен.
36	Приобретение газоанализатора "Полар Универсал" модификации "Полар Универсал ЕХ Т"	Мониторинг	1 кыртал 2023	1 053,00	913,87	913,87	Договор с ООО "ПРОМЭКОПРИБОР" № 97/2023/Р1 от 02.02.2023 исполнен. Оборудование поставлено.
35	Мониторинг состояния реки Озерная Поль (определение гидрояогических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2023	220,00	260,37	78,10	Заключен договор с ФТБУ "Приморское УГМС" № 3-ГП от 24.01.2023 в стадии неполнения до 31.12.2023.
	акватории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51 А (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Мониторинг	2023	3 190,00	2 250,00	562,50	Договор № 238/2022/P1 от 31.03.2022 е ООО "ЦАК"Экопроект" на выполнение работ по мониторинту акизтории бухты Врангеля исполнен.
	Проведение производственного экологического мониторинга		4 квартал		2148,8		Логовор с ООО * ИСКРА. ЭКСПЕРТ* № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на октолне комплекся работ по мониторингу актоторин бухты Врангелы, в стадин исполнения до 29.12.2023.