

**Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2023 год
по состоянию на 12.07.2023**

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоенные средства, тыс. руб.	Статус исполнения на 12.07.2023 г.
Охрана атмосферного воздуха							
1	Система пылеподавления, функционирующая в круглогодичном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8, 9 (ПИР, СМР)	ПИР СМР	4 квартал 2023	83 933,00	99 462,00		Договор с ООО «АКАДПП «БОРЕЙ» № 1010/2022/Р1 от 22.09.2022 на разработку проектной документации «Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации в зонах пылеобразования при работе ДСК №7, №8, №9 расторгнут в одностороннем порядке в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком.
2	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	ПИР	4 квартал 2023	97 273,00	755 008,60	103 038,60	ПИР выполняются ООО «КАПИСТРОЙ» в рамках Договора от 17.09.2019 №505/2019/Р, срок исполнения договора 31.07.2023 г.
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания вагонопрокатывателя по осям "А" и "Б". ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2023	24 731,00	2 800,00		Заключен договор №197/2023/Р1 от 07.03.2023 с ООО «Аркас». Срок исполнения 24.07.2023.
4	Ветрозащитные укрытия конвейер ВС 9	Приобретение	3 квартал 2023	4 721,00	978,00	978,00	Договор № 338/2023/Р1 от 13.04.2023 на изготовление металлоконструкций в исполнении, срок поставки перенесен контрагентом на 18.07.2023. После поставки установка будет производиться собственными силами подразделения.
5	Система пылеподавления на СГМ Переходный	Приобретение	3 квартал 2023	78 680,00			В рамках исполнения договора с ООО "АКАДПП Борея" №1661/2021/Р1 от 10.12.2021 ведется разработка проектной документации. Ориентировочный срок начала монтажных и пуско-наладочных работ - 3 квартал 2023г.
6	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 2 (ПИР, СМР) Переходный	Приобретение	4 квартал 2023	67 185,00			Ведется договорная работа.
7	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 3, № 4 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Ведется договорная работа.
8	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 5, № 8 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Ведется договорная работа.
9	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 6, № 7 (ПИР)	Приобретение	3 квартал 2023	2 535,00			Ведется конкурентный анализ рынка. Плановый срок закупки ориентировочно 3 квартал 2023г.
10	Система пылеподавления морской и тыловой сторон складов Т-3 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	5 471,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
11	Система электроснабжения и автоматизации порталных комплексов с мобильными генераторными системами (ПТ МСТ) ВС-21, УС-22	Модернизация	3 квартал 2023	1 615,00			Ведется конкурентный анализ рынка. Плановый срок закупки ориентировочно 3 квартал 2023г.
12	Модернизация перекачных станций ПС-5,6; ПС-8; ПС-9,10; ПС-13, ПС-14, ПС-15 (укрепление технологических пролетов перекачных станций)	Модернизация	4 квартал 2024	40 453,00	37 563,95	27 210,40	Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС НАХОДКА" № 1201/2022/Р1 от 03.11.2022. СМР по ПС 5,6, 9,10 выполнены. Ведется разработка ДС на проведение дополнительных работ по модернизации ПС-8,13,15. Срок исполнения 30.08.2023.
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"				411 667,00	895 812,55	131 227,00	
Охрана водных ресурсов							
13	Система водоснабжения производственно-перезрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходный	СМР	4 квартал 2023	36 885,00	125,00		Заключен договор с "ООО"ПИК"Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и представление РД на внутриподнадзорные объекты перенесен на 3 квартал 2023г. Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение негосударственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 30.12.2023.
14	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходный	СМР	4 квартал 2025	740 019,00	20 050,00	8 135,80	Заключен договор с ООО "ВОСТОК СТРОЙ" № 1343/2022/Р1, срок исполнения 31.07.2023.
15	Автополив с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2023	42 159,00			Получено Разрешение на строительство № RU 25-31-15-2023 11.05.2023г., со сроком действия до 11.05.2024 г. Заключен договор № 568/2023/Р1 от 09.06.2023г. с ООО «УК «Жилтехник»
16	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходный	СМР	4 квартал 2023	152 436,00	10 080,00		Заключен договор с ООО "МКМТ" № 407/2022/Р1 от 13.04.2022, на проведение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта, срок исполнения 31.10.2023 г.
17	Линейная канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	3 квартал 2024	1 068,00			Заключен договор № 498/2023/Р1 от 30.05.2023 с ООО «Проектная Среда» на разработку схемы линейной канализации. Срок исполнения 18.07.2023г.

18	Система линейной канализации. Водоотведение от ПРУ № 66, № 69 на территории Т-3	СМР	1 квартал 2023	824,00	926,00		Заключен договор с ООО "ПРОЕКТНАЯ СРЕДА" №498/2023/Р1 от 30.05.2023 на разработку проектной документации, рабочей документации объекта капитального строительства: "Линейная канализация с территории складов (СМТС)". Срок исполнения 17.07.2023г.	
19	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	13 843,00			Заключен договор с ООО "Усерстройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта «Очистные сооружения КОЦ Шепалово». Срок исполнения 31.10.2023г.	
20	Замена расходомера-счетчика. (Очистные сооружения ливневых сточных вод ППК-1 (ЛОС18) причал 12)	СМР	3 квартал 2023	3 940,00			Ведется конкурентный анализ рынка. Планируемый срок исполнения 3 квартал 2023г.	
21	Приобретение дренажных насосов для установки в бассейнах-накопителей на выпусках №№ 3, 6 и в отстойниках возле ДСК №№ 7, 8, 9	ПИР	2 квартал 2023	721,00	319,06	319,06	Договор № 112/2023/Р1 от 10.02.2023 исполнен.	
22	Станция приготовления, подачи и дозирования флокулянтов	Модернизация	3 квартал 2023	33 525,00			Договор в исполнении № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Бреит". Срок исполнения 31.07. 2023 г.	
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"				1 025 420,00	31 500,06	8 454,86		
Обращение с отходами производства и потребления								
23	Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортовый. (СМР) Переходящий	ПИР	4 квартал 2022	362869,00		2 000,00	Договор в исполнении с ООО "Экосфера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения 31.07.2023г.	
24	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2022	13 169,00	13 425,63	3 134,10	Договор в исполнении № 5993 от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении № 1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №1318/2022/Р1 от 13.12.2022 с ООО "Экотехприм". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город" Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №49/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.	
25	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2024	2 848,00	148,00		Заключен договор №477/2023/Р1 от 23.05.2023 с ООО "РЕГИОН ДВ" на оказание услуг по очистке земельных участков, находящихся в аренде и в собственности Общества, от отходов IV-V классов опасности. Срок исполнения 29.12.2023.	
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"				378 886,00	13 573,63	5 134,10		
Общие мероприятия								
26	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2023	1 116,00	2 602,53	556,70	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №574/2020/Р 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023	
27	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., проверка.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 164,00	460,00	414,30	Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" от 01.01.2021 № 6-ИВЦ/ТЕХ об оказании услуг по техническому обслуживанию постов мониторинга и метеорологического оборудования. Срок действия до 31.12.2023.	
28	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2023	3 449,00	1654,8	496,40	Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый" Заключено дополнительное соглашение № 2 от 08.02.2023 к договору № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 с ООО "ЦАК "ЭКОПРОЕКТ" на оказание комплекса услуг на разработку, согласовании и установление СЗЗ ППК-1	
29	Получение Решений на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3), № 7 (КОЦ Шепалово)	Мониторинг	4 квартал 2023	720,00	300,00	43,50	Получено Решение на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3). Заключен договор с ООО "ЦАК "ЭКОПРОЕКТ" №386/2023/Р1 от 24.04.2023 на оказание комплекса услуг по подготовке документов для получения решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод по выпуску №7.	
					470,00	263,20	Договор с "ЦАК "Экопроект" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Триозерье, в стадии исполнения, срок исполнения 3 кв. 2023 г.	
						492,00	240,80	Договор с ИП Загородняя В.В № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023 г.

30	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходящий)	Мониторинг	4 квартал 2023	6 962,00	430,00	260,40	Договор с ИП Загородняя В.В. № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УКК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
					485,00	275,50	Договор с "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 3 квартал 2023.
					465,00	271,60	Договор с "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
					475,00	266,00	Договор с "ЦАК Экопроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
					445,00	271,60	Договор с ИП Невзгодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
					485,00	249,20	Договор с ИП Невзгодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					400,00	224,00	Договор с ИП Невзгодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
					490,00	310,18	Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
					465,00	306,60	Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
	460,00		Договор с ИП Невзгодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.				
31	Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)опирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	4 квартал 2023	162,00	213,28	72,30	Договор с ФБУ "ЦЛАТИ по ДФО" № 012/ВБ от 23.01.2023, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2023.
32	Проведение замеров атмосферного воздуха на содержание металла	Мониторинг	4 квартал 2023	179,00			Заключение договора не требуется связи с новой разработкой проекта СЗЗ и отсутствия необходимости производственного экологического контроля на содержание железа.
33	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", т/б Триезерье, Парк "Новый" (питьевой воды скважин; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2023	1022,00	755,03	217,50	Договор с ФГБУ "МВЛ" № 22/2022/262 от 21.12.2022 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения, до 31.12.2023.
34	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2023	3 190,00	2 148,80		Договор с ООО "ИСКРА ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.
					2 250,00	562,50	Договор № 238/2022/Р1 от 31.03.2022 с ООО "ЦАК"Экопроект" на выполнение работ по мониторингу акватории бухты Врангеля исполнен.
35	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2023	220,00	260,37	78,10	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 3-ГП от 24.01.2023 в стадии исполнения до 31.12.2023.
36	Приобретение газоанализатора "Полар Универсал" модификации "Полар Универсал EX T"	Мониторинг	1 квартал 2023	1 053,00	913,87	913,87	Договор с ООО "ПРОМЭКОПРИБОР" № 97/23/Р1 от 02.02.2023 исполнен. Оборудование поставлено.

37	Приобретение газоанализатора "ГАНК-4"	Мониторинг	2 квартал 2023	1 357,00	894,17	1184,00	Договор №1312/2022/Р1 от 11.01.2023г. с ООО "НПО "ПРИБОР" ГАНК" исполнен.
38	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 096,00		263,30	Услуги оказываются в рамках исполнения: - договор с ФБУ "Псковский ЦСМ" № 08/716-22 от 21.12.2022 на поверку средств измерения, в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ФБУ «Приморский «ЦСМ» № 65/2023/Р1 от 16.01.2023, на проведение поверки средств измерения, аттестацию испытательного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ООО НПК "МикроФОР" № 013/23 от 23.01.2023 на услуги по проведению технического обслуживания и поверки по относительной влажности, температуре и давлению термометра ИВА-6, в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ООО "БАП "Хромдет-Экология" № 18/02-21-п от 15.02.2021 на выполнение работ по восстановлению работоспособности, подготовке к поверке и проведению поверки средств измерений (прибора Колион-1В-02), в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ" № 2418-05-10 от 19.05.2010, на ремонт, техническое обслуживание и поверка газоанализатора, в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ЗАО "РОСА" № 31385/700/23 от 28.11.2022 на услуги по организации межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ), в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с УФК по Хабаровскому краю (ФБУ "Хабаровский ЦСМ", Л/С 20226Х11020) № 22-0000940001 от 10.01.2022 на проведение поверки, калибровки средств измерения (толщиномера ультразвукового), аттестации испытательного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023;
39	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Мониторинг	4 квартал 2023	1 385,00		311,30	Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
40	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2023	211,00		53,90	Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018.
ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"				23 286,00	18 014,85	8 106,75	
ИТОГО по всем мероприятиям на 2023г.				1 839 259,00	958 901,09	152 922,71	