

ПРОТОКОЛ № 7

заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы для организации проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы (общественной комиссии)

29.08.2022

Присутствовали:

- Шевченко А.В. – заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, председатель общественной комиссии;
- Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;
- Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии.

Члены комиссии:

- Варсегова А.В.- руководитель Находкинского отделения Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»;
- Едапина В.В. - заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;
- Краснов В.А. - инженер по строительному контролю 1 категории муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа;
- Кульпин С.А. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка»;

- Рой К.Е. – директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;
- Устинова О.В. - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;
- Фирсенков В.А. - директор муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка».

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2022 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 29.08.2022.

Сквер Озерный бульвар (2 этап).

Работы ведутся: выполнены демонтажные работы, земляные работы, работы по монтажу бортовых камней, выполнена подготовка основания, выполнены работы по монтажу покрытия пешеходных зон с учетом мероприятий для МГН, выполнены работы по устройству наружного освещения, ведутся работы изготoвлению арт-объекта, ограждения. Оставшиеся работы: установка МАФ, озеленение.

Приняты и оплачены работы на сумму 9,07 млн. руб. Окончание работ – 30.08.2022.

Есть риск нарушений условий муниципального контракта в части сроков выполнения работ. МКУ «Управление капитального строительства» рекомендовано

провести с подрядчиком претензионную работу по окончании работ (начисление пени).

Сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945гг (2 этап).

Работы ведутся: выполнены земляные работы, работы по устройству бетонных оснований площадок, установке оборудования площадок, ограждений, установке МАФ, ведутся работы по озеленению. Оставшиеся работы: устройство покрытий пешеходных зон и площадок.

Выплачен аванс в размере – 5,53 млн. руб. Окончание работ – 01.09.2022.

Есть риск нарушений условий муниципального контракта в части сроков выполнения работ. МКУ «Управление капитального строительства» рекомендовано провести с подрядчиком претензионную работу по окончании работ (начисление пени).

Сквер «Школьный» (1 этап)

Работы выполнены, приняты, оплачены на сумму 13,99 млн. руб. Нарушения условий муниципального контракта отсутствуют.

Видовая площадка №1.

Работы ведутся: выполнены демонтажные работы, работы по устройству основания автомобильной парковки и тротуаров, устройству водоотведения, выполнены работы по монтажу наружного освещения, установке гранитного бортового камня, выполнены работы по монолиту подпорных стен, озеленению, ведутся работы по устройству лестницы. Оставшиеся работы: устройство покрытий, установка МАФ.

Выплачен аванс в размере – 1,66 млн. руб. Окончание работ – 30.08.2022.

Есть риск нарушений условий муниципального контракта в части сроков выполнения работ. МКУ «Управление капитального строительства» рекомендовано провести с подрядчиком претензионную работу по окончании работ (начисление пени).

Работы по муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации благоустройства объектов: видовая площадка №2, видовая площадка №3, сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру», заключенному в рамках дополнительных средств местного бюджета, выполнены, приняты, оплачены в размере 0,5 млн. руб.

Заклученный договор на проведение экспертизы сметной документации исполнен, услуги приняты, оплачены в размере 20,25 тыс. руб.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 29.08.2022.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2022 году.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 29.08.2022.

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Находкинский городской округ
Код ОКТМО	05714000000

Общее количество контрактов на текущий год	6
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	3
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	3
Планируемая стоимость	45 706,87 тыс. руб.
Сметная стоимость	45 706,87 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	45 706,87 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	30 777,04 тыс. руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по аукционам	0,00 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

 Шевченко А.В.

 Попова А.И.

