

ПРОТОКОЛ № 6

заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы для организации проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы (общественной комиссии)

25.07.2022

Присутствовали:

- Шевченко А.В. – заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, председатель общественной комиссии;
- Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;
- Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии.

Члены комиссии:

- Варсегова А.В.- руководитель Находкинского отделения Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»;
- Едапина В.В. - заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;
- Краснов В.А. - инженер по строительному контролю 1 категории муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа;
- Кульпин С.А. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка»;

- Рой К.Е. – директор муниципального казенного учреждения
«Управление городским хозяйством»;
- Устинова О.В. - начальник отдела по обеспечению деятельности
администрации Находкинского городского округа в
сфере общественного самоуправления департамента по
связям с общественностью и средствам массовой
информации муниципального казенного учреждения
«Управление по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления Находкинского
городского округа»;
- Фирсенков В.А. - директор муниципального казенного учреждения
«Департамент архитектуры, градостроительства и
землепользования города Находка».

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2022 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 25.07.2022.

Сквер Озерный бульвар (2 этап).

Работы ведутся: выполнены демонтажные работы, земляные работы, работы по монтажу бортовых камней, выполнена подготовка основания, выполнены работы по монтажу покрытия пешеходных зон с учетом мероприятий для МГН, ведутся работы по прокладке электрического кабеля. Оставшиеся работы: монтаж опор освещения, установка МАФ, ограждений, озеленение.

Приняты и оплачены работы на сумму 7,30 млн. руб. Окончание работ – 30.08.2022.

Сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945гг (2 этап).

Работы ведутся: выполнены земляные работы, работы по устройству бетонных оснований площадок, установке оборудования площадок, ограждений, ведутся работы по озеленению, установке МАФ. Оставшиеся работы: устройство покрытий пешеходных зон и площадок, озеленение.

Выплачен аванс в размере – 5,53 млн. руб. Окончание работ – 01.09.2022.

Сквер «Школьный» (1 этап)

Работы ведутся: выполнены демонтажные работы, работы по прокладке электрического кабеля, установке опор освещения, водоотведению, ведутся работы по устройству покрытий. Оставшиеся работы: обустройство пешеходных дорожек, автомобильная парковка.

Приняты и оплачены работы на сумму 8,85 млн. руб. Окончание работ – 20.08.2022.

Видовая площадка №1.

Работы ведутся: выполнены демонтажные работы, работы по устройству основания автомобильной парковки и тротуаров, устройство водоотведения, выполнена прокладка электрического кабеля, монтаж закладных под опоры освещения, установка гранитного бортового камня, ведутся работы по монолиту подпорных стен, устройству лестницы. Оставшиеся работы: установка оборудования наружного освещения, устройство покрытий, озеленение, установка МАФ.

Выплачен аванс в размере – 1,66 млн. руб. Окончание работ – 30.08.2022

Работы по муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации благоустройства объектов: видовая площадка №2, видовая площадка №3, сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру», заключенному в рамках дополнительных средств местного бюджета, выполнены, приняты, оплачены в размере 0,5 млн. руб.

Заключенный договор на проведение экспертизы сметной документации исполнен, услуги приняты, оплачены в размере 20,25 тыс. руб.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 25.07.2022.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2022 году.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 25.07.2022.

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Находкинский городской округ
Код ОКТМО	05714000000

Общее количество контрактов на текущий год	6
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	4
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	2
Планируемая стоимость	45 706,87 тыс. руб.
Сметная стоимость	45 706,87 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	45 706,87 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	23 867,10 тыс. руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по аукционам	0,00 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

 Шевченко А.В.
 Попова А.И.