

Отчет о выполнении  
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2023 год.  
по состоянию на 27.12.2023

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 27.12.2023 г.
<b>Охрана атмосферного воздуха</b>							
1	Система пылеподавления, функционирующая в круглогодичном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8, 9 (ПИР, СМР)	ПИР СМР	4 квартал 2023	83 933,00	99 462,00		Договор с ООО «АКАДПП «БОРЕЙ» № 10/10/2022/P1 от 22.09.2022 на разработку проектной документации «Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации в зонах пылеобразования при работе ДСК №7, №8, №9 разогорнут в одностороннем порядке в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком.
2	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	ПИР	4 квартал 2023	97 273,00	17 360,00	5 026,40	ПИР: выполняется в рамках исполнения договора № 1129/2018/P от 02.07.2018 ЗАО "Стройинвест Восток". Исполнен. СМР выполняются ООО "КАПСТРОЙ" в рамках Договора от 17.09.2019 №505/2019/P, срок исполнения договора 4 квартал 2023 г.
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания газоопрокидывателя по осям "А" и "Б", ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2023	24 731,00	2 800,00	2 800,00	Заключен договор №197/2023/P1 от 07.03.2023 с ООО «Арно», Договор исполнен.
4	Ветрозащитные укрытия конвейер ВС 9	Приобретение	3 квартал 2023	4 721,00	3 260,00	3 912,00	Договор № 338/2023/P1 от 13.04.2023 на изготовление металлоконструкций в исполнении, оборудование поставлено 18.07.2023. Исполнен.
5	Система пылеподавления на СТП 1,2 Переходящий	Приобретение	3 квартал 2023	78 680,00	1 408,00		По договору № 1661/2021/E1 от 10.12.2021 ООО "АКАДПП Борей" устраняет замечания ПД, срок предоставления март 2023, ПД предоставлена повторно и находится на проверке в ВП до 12.05.2023, Принято решение о принятии ПД, акт приемосдачи подписан обеими сторонами от 30.05.2023.
6	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 2 (ПИР, СМР) Переходящий	Приобретение	4 квартал 2023	67 185,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
7	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 3, № 4 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
8	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 5, № 8 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
9	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 6, № 7 (ПИР)	Приобретение	3 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
10	Система пылеподавления морской и тыловой сторон складов Т-3 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	5 471,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
11	Системы электроснабжения и автоматизации портальных комплексов с мобильными энергогенераторными системами (ПТ МСТ) ВС-21, ВС-22	Модернизация	4 квартал 2023	1 615,00			Договор на разработку рабочей документации: «Система электроснабжения портальных тележек с мобильными энергогенераторными системами (ПТ МСТ) на ВС-21 и ВС-22 ППК-3» № 1227/2023/P1 от 01.12.2023 с ООО «ЭнергоРегион» в стадии исполнения. Срок исполнения до 31.01.2024.
12	Модернизация пересыпных станций ПС-5,6; ПС-8; ПС-9,10; ПС-13, ПС-14, ПС-15 (укрытие технологических пролетов пересыпных станций)	Модернизация	4 квартал 2024	40 453,00	37 564,00	27 210,40	Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС НАХОДКА" №12017/2022/P1 от 03.11.2022г. По ДС №2 от 27.09.2023, подрядчик отказался выполнять работы в связи с большой загруженностью. Ведется компьютерный анализ рынка для продолжения работ.
<b>ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"</b>				<b>411 667,00</b>	<b>161 854,00</b>	<b>38 948,80</b>	
<b>Охрана водных ресурсов</b>							

13	Система водоснабжения производственно-перегрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	36 885,00	47 583,70	Заклучен договор с "ООО ПИК" "Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и представление ПД на ввод в эксплуатацию объектов перенесен на 4 квартал 2023г.
14	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	740 019,00	20 050,00	Заклучен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение государственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 1 квартал 2024г.
15	Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2023	42 159,00	32 310,40	Заклучен договор № 368/2023/Р1 от 09.06.2023г. с ООО «УК «Сибтехинво». Срок исполнения 4 квартал 2023г. Получено Разрешение на строительство № RU 25-31-15-2023 11.05.2023г., со сроком действия до 11.05.2024 г. Прекращение договора по обоюдному согласию сторон.
16	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	152 436,00	10 080,00	Заклучен договор с ООО " МКМТ" № 407/2022/Р1 от 13.04.2022, на проведение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта, срок исполнения 31.12.2023 г.
17	Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	3 квартал 2024	1 068,00	926,00	Заклучен договор с ООО "ПРОЕКТНАЯ СРЕДА" №498/2023/Р1 от 30.05.2023 на разработку проектной документации, рабочей документации объекта капитального строительства. "Ливневая канализация с территории складов (СМТС)". Заключено ДС №1 от 25.09.2023. Рабочая документация получена.
18	Система ливневой канализации. Водоотведение от ПРУ № 66, № 69 на территории Т-3	СМР	1 квартал 2023	824,00	926,00	Заклучен договор № 498/2023/Р1 от 30.05.2023 с ООО «Проектная Средства» на разработку схемы ливневой канализации. Работа выполнена.
19	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	13 843,00	8 000,00	Заклучен договор с ООО "Уссурийский проект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта: «Очистные сооружения. КОЦ Шепалово». Срок исполнения 1 квартал 2024г.
20	Замена расходомера-счетчика. (Очистные сооружения ливневых сточных вод ППК-1 (ЛОС18) причал 12)	СМР	3 квартал 2023	3 940,00	1 290,60	Договор с ООО "Востокмехстрой" № 755/2023/Р1 от 31.07.2023 в стадии исполнения. Срок исполнения по договору 45 календарных дней с момента передачи объекта в производство работ. Оборудование доставлено на склад 13.09.2023. Расходомер - счетчик установлен 18.09.2023, выполнены пуско - наладочные работы, подключены электропитание, оборудование работает. Договор исполнен.
21	Приобретение дренажных насосов для установки в бассейнах-накопительях на выпусках №№: 3, 6 и в отстойниках возле ДСК №№: 7, 8, 9	ПИР	2 квартал 2023	721,00	319,06	Договор № 112/2023/Р1 от 10.02.2023 исполнен.
22	Станция приготовления, подачи и дозирования флокулянтов	Модернизация	3 квартал 2023	33 525,00	37 356,00	Договор № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Брент". Испытания проведены, зафиксирована эффективность работы станции. Проведено обучение сотрудников, выданы сертификаты. Получены протоколы, подтверждающие класс опасности осадка очистных сооружений. Готовятся документы для закрытия договора.
<b>ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"</b>						
<b>Обращение с отходами производства и потребления</b>						
23	Подигонг для захоронения производственных отходов. Общепортовые. (СМР) Переходящий	ПИР	4 квартал 2022	362 869,00	14 760,20	Договор в исполнении с ООО "ЭкоСфера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения перенесен на 1 кв. 2024г.

24	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2023	13 169,00	8 651,70	6 415,74	<p>Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении № 1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении № 1318/2022/Р1 от 13.12.2022 с ООО "Экотехстрим". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении № 11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении № 49/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.</p>
25	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2024	2 848,00	148,00	274,50	<p>Заключен договор № 477/2023/Р1 от 23.05.2023 с ООО "РЕГИОН ДВ" на оказание услуг по очистке земельных участков, находящихся в аренде и в собственности Области, от отходов IV-V классов опасности. Срок исполнения 29.12.2023.</p>
<b>ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"</b>				<b>378 886,00</b>	<b>23 559,90</b>	<b>8 830,24</b>	
<b>Общие мероприятия</b>							
26	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (протипоз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2023	1 116,00	2 905,00	1 113,36	<p>Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 574/2020/Р 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023.</p>
27	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 164,00	3 364,30	865,50	<p>Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" от 01.01.2021 № 6-ИВЦ/ТЕХ об оказании услуг по техническому обслуживанию постов мониторинга и метеорологического оборудования. Срок действия до 31.12.2023.</p>
					1 548,00	580,50	<p>Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый".</p>
					470,00	537,00	<p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 14.05.2023 к договору с ООО «ЦАК Экспроект» № 655/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установке НДВ для объекта "Риозерье АО «Восточный Порт»". Исполнен.</p>
					87,40	87,40	<p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2023, к договору с ИП Загородина В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Управления ОКНТС. Исполнен.</p>
					244,00	244,00	<p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023г к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Портофлот АО «Восточный Порт», 2 этап выполнен.</p>
					296,00	88,80	<p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта очистные сооружения б.о. Шельдово АО "Восточный Порт", 2 этап выполнен.</p>
28	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2023	3 449,00	94,00	94,00	<p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 22.05.2023 к договору с ИП Незвядова И.В. № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Полингон ПУДО АО "Восточный Порт". Исполнен.</p>
					412,00	123,60	<p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт", 2 этап выполнен.</p>
					270,00	81,00	<p>Заключен договор с ИП Незвядова И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", срок исполнения начало 2024 года.</p>
					90,40	90,40	<p>Заключен договор с ООО "ЦАК Экспроект" № 291/2023/Р1 от 03.04.2023 на оказание комплекса услуг по проведению инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха объектов НВОС 4 категории: Пожделно, Электроподстанции Угольных АО "Восточный Порт". Исполнен.</p>

29	Получение Решений на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3). № 7 (КОЦ Шепалово)	Мониторинг	4 квартал 2023	720,00	145,00	145,00	145,00	Получено Решение на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3). Заключен договор с ООО "ЦАК "ЭКОПРОЕКТ" №386/2023/Р1 от 24.04.2023 на оказание комплекса услуг по подготовке документов для получения разрешения о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод по выпуску №7. Решение получено 24.07.2023.															
30	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2023	6 962,00	470,00	376,00	376,00	Договор с "ЦАК "Экопроект" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Триозерье, получено письмом от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.															
					430,00	344,00	344,00	Договор с ИП Загородняя В.В. № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024 г. Исполнен 1 этап.															
					552,40	459,40	459,40	Договор с ИП Загородняя В.В. № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Долгингон УКС и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, исполнено 2 этапа. Срок исполнения 3 этапа - 1 квартал 2024.															
					736,00	637,60	637,60	Договор с "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 1 квартал 2024. Исполнен 2 этап															
					781,00	476,80	476,80	Договор с "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, получено письмом от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.															
					475,00	380,00	380,00	Договор с "ЦАК Экопроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.															
					579,00	482,00	482,00	Договор с ИП Невзгодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 2 этап.															
					445,00	356,00	356,00	Договор с ИП Невзгодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.															
					400,00	320,00	320,00	Договор с ИП Невзгодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.															
					465,00	443,10	443,10	Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024г. Исполнен 1 этап.															
31	Проведение замеров промышленных выбросов бен(э)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	4 квартал 2023	490,00	460,00	438,00	438,00	Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.															
					490,00	392,00	392,00	Договор с ИП Невзгодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (ГМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.															
					612,00	1723,60	1723,60	Дополнительное соглашение №3 от 14.03.23 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экопроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и НДВ для объекта ППК-1, срок исполнения 1 квартал 2024. Ведутся натурные исследования.															
					177,70	147,98	147,98	Договор с ФБУ "ЦИАТИ по ДФО" № 012/ВБ от 23.01.2023, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2023.															
					32	Проведение замеров атмосферного воздуха на содержание металла	Мониторинг	4 квартал 2023	179,00	179,00	179,00	179,00	Заключение договора не требуется связи с новой разработкой проекта СЗЗ и отсутствием необходимости производственного экологического контроля на содержание железа.										
										33	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОД "Шепалово", "б Триозерье, Парк "Новый" (дильная)	Мониторинг	4 квартал 2023	1022,00	853,13	755,03	755,03	Договор с ФБУ "НВЛГ" № 22/2022/262 от 21.12.2022 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2023.					
															34	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, принадлежащей к объектам № 40-60, 61-61А (акватория вост. части)	Мониторинг	4 квартал	3 100,00	1074,42	2 148,80	2 148,80	Договор с ООО "ИСКРА ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.

