

ПРОТОКОЛ № 10

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа»

20.12.2024

Присутствовали:

Шевченко А.В. – заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, председатель общественной комиссии;

Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;

Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии;

Члены комиссии:

Едапина В.В. - заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;

Вострых Т.Г. - главный специалист производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»

Седова И.Е. - заместитель начальника производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»

Рой К.Е. – директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;

Фирсенков В.А. -	директор муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка».
Харитонычев Е.В.-	инженер по строительному контролю 1 категории муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа.

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2024 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 20.12.2024.

В связи с отзывом средств субсидии общий объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов благоустройства на 2024 год составляет 33,25 млн. руб., в том числе – ФБ – 32,42 млн. руб., КБ – 0,66 млн. руб., МБ – 0,17 млн. руб.)

Видовая площадка №3.

Работы выполнены, приняты, оплачены. Кассовый расход по объекту - 16,11 млн. руб.

Мероприятие исполнено.

Сквер в районе МЦК (1 этап).

Контракт с ООО «КОМ-СЕРВИС НАХОДКА» расторгнут (сумма принятых/оплаченных работ - 2,72 млн. руб.).

В рамках муниципального контракта с ООО «Гарантстрой» работы 2024 года выполнены, приняты, оплачены. Кассовый расход составляет 14,07 млн. руб. (в связи с уменьшением общих ассигнований цена контракта на этапы, завершающиеся в 2024 году, по объекту сквер в районе МЦК составила 14,07 млн. руб.)

В рамках дополнительного муниципального контракта с ООО «Гарантстрой» (на укрепление скальным грунтом) работы выполнены, приняты, оплачены. Кассовый расход составляет 0,35 млн. руб.

Мероприятие исполнено.

Соответственно, в текущем году с целью достижения целевых показателей результативности предоставления субсидии из краевого бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (реализация 2-х проектов благоустройства общественных территорий за счет средств субсидии) было заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 30,53 млн. руб., работы по которым выполнены, приняты и оплачены в полном объеме, контракт в количестве 1 единицы был расторгнут в связи с необходимостью проведения корректировки ПСД (сумма выполненных/принятых/оплаченных работ составила 2,72 млн. руб.)

Денежные средства в размере 33,25 млн. руб., в том числе – ФБ – 32,42 млн. руб., КБ – 0,66 млн. руб., МБ – 0,17 млн. руб.) освоены в полном объеме.

Таким образом, за период 2024 года реализовано 2 комплексных проекта благоустройства общественных территорий, целевые показатели результативности предоставления субсидии достигнуты.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 20.12.2024.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2024 году.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 20.12.2024.

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Находкинский городской округ
Код ОКТМО	05714000000

Общее количество контрактов на текущий год	4
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	0
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	1
В статусе "Контракт закрыт"	3
Планируемая стоимость	33 249,97 тыс. руб.
Сметная стоимость	33 249,97 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	33 249,97 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	33 249,97 тыс. руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по аукционам	0,00 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Шевченко А.В.

Секретарь комиссии:

Попова А.И.