

ПРОТОКОЛ № 1

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 - 2027 годы

24.03.2023

Присутствовали:

Шевченко А.В. – заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, председатель общественной комиссии;

Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;

Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии;

Члены комиссии:

Едапина В.В. - заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;

Вострых Т.Г. - главный специалист производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»

Седова И.Е. - заместитель начальника производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»

Рой К.Е. – директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;

- Устинова О.В. - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;
- Фирсенков В.А. - директор муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка».

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2023 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 24.03.2023.

26.01.2023 заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края местному бюджету на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды № 05714000-1-2023-006.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта, предусматриваемый в бюджете Находкинского городского округа, с учетом софинансирования в 2023 году составляет 45,08 млн. руб. Размер дополнительных средств местного бюджета составляет 12,12 млн. руб.

На основании проведенного рейтингового голосования с учетом финансирования мероприятий муниципальной программы к благоустройству в текущем году представлены следующие территории:

1. Сквер «Школьный» (2 этап).

2. Видовая площадка №2.

3. Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру» (этапы, реализуемые в рамках субсидий ФСГС).

Сквер «Школьный» (2 этап).

Второй этап работ включает в себя устройство детской площадки, установку скамеек, урн, озеленение.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству заключен 30.11.2021, цена контракта (2023 год) составляет 16,56 млн. руб. Подрядная организация ООО «Мастер». Начало работ предусмотрено 22.08.2022. Окончание работ – 20.08.2023. Работы ведутся, по состоянию на 24.03.2023 выполнены, приняты, оплачены работы на сумму 1,71 млн. руб.

Видовая площадка №2.

Работы по благоустройству включают в себя - устройство наружного освещения, устройство ограждений, ремонт парапетов, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, озеленение.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству заключен 14.02.2023, цена контракта составляет 14,33 млн. руб. Подрядная организация ИП Бащенко Василий Геннадьевич. Начало работ предусмотрено 01.04.2023. Окончание работ – 30.08.2023.

Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру» (этапы, реализуемые в рамках субсидий ФСГС).

Работы по благоустройству включают в себя - демонтажные работы, земляные работы, устройство покрытий, водоотведение, устройство наружного электроосвещения.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству заключен 07.03.2023, цена этапов ФСГС составляет 11,89 млн. руб. Подрядная организация ООО «Мастер». Начало работ предусмотрено 01.04.2023. Окончание работ – 31.07.2023.

В рамках дополнительных средств местного бюджета:

-06.09.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории сквера «Озерный бульвар», 1 этап (завершение работ первого этапа, реализация которых начата в 2021 году). В текущем году запланировано - устройство наружного освещения, установка скамеек, урн, озеленение, установка арт-объекта, ограждение на земельном участке с кадастровым

номером 25:31:010401:10167. Цена контракта – 2,84 млн. руб. Подрядная организация – ООО «ПрофСтрой».

-16.09.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования сквера «Русь», 2 этап (завершение работ второго этапа, реализация которых начата в 2021 году). В текущем году запланировано - замена покрытия пешеходных дорожек, устройство наружного освещения, установка скамеек, урн, озеленение, устройство детской площадки. Цена контракта – 9,03 млн. руб. Подрядная организация ООО «ИнвестСтрой». По состоянию на 24.03.2023 выполнены, приняты, оплачены работы на сумму 3,26 млн. руб.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 24.03.2023.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2023 году.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 24.03.2023.

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Находкинский городской округ
Код ОКТМО	05714000000

Общее количество контрактов на текущий год	5
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	5
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	57 198,18 тыс. руб.
Сметная стоимость	57 198,18 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	54 656,79 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	4 971,78 тыс. руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по аукционам	2 291,38 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Шевченко А.В.

Секретарь комиссии:

Попова А.И.

