

ПРОТОКОЛ № 5

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 - 2027 годы

31.07.2023

Присутствовали:

Шевченко А.В. – заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, председатель общественной комиссии;

Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;

Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии;

Члены комиссии:

Едапина В.В. - заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;

Вострых Т.Г. - главный специалист производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»

Седова И.Е. - заместитель начальника производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»

Рой К.Е. – директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;

- Устинова О.В. - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;
- Фирсенков В.А. - директор муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка».

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2023 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 31.07.2023.

Сквер «Школьный» (2 этап).

Работы выполнены. Также необходимо подтверждение непредвиденных затрат по реализации объекта. По состоянию на 31.07.2023 выполнены, приняты, оплачены работы на сумму 15,83 млн. руб.

Сквер «Школьный» (дополнительные работы). Работы ведутся. Процент исполнения 90%: выполнены работы по устройству покрытий тротуаров, автомобильной парковки.

Видовая площадка №2.

Работы по благоустройству выполнены в полном объеме, приняты, оплачены на сумму 13,58 млн. руб. Планируется расторжение муниципального контракта на сумму 0,75 млн. руб.

Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру» (этапы, реализуемые в рамках субсидий ФСГС).

Работы выполнены в полном объеме, в стадии приемки. По состоянию на 31.07.2023 выполнены, приняты, оплачены работы на сумму – 4,66 млн. руб.

В рамках дополнительных средств местного бюджета:

- «Озерный бульвар», 1 этап (завершение работ первого этапа, реализация которых начата в 2021 году). Работы выполнены, приняты, оплачены в размере 2,84 млн. руб. Муниципальный контракт закрыт.
- «Русь», 2 этап (завершение работ второго этапа, реализация которых начата в 2021 году). Работы ведутся. Процент исполнения 70%: выполнены земляные работы, работы по установке наружного освещения, устройству покрытий пешеходного тротуара, основания под детскую площадку, установка МАФ, озеленение. По состоянию на 31.07.2023 выполнены, приняты, оплачены работы на сумму 3,26 млн. руб. Работы осуществляются с нарушением обязательств относительно сроков исполнения работ. После приемки выполненных работ необходимо провести претензионную работу с подрядной организацией.
- Муниципальный контракт на проведение негосударственной экспертизы сметной документации объекта: «Выполнение работ: благоустройство «Сквер Школьный» (дополнительные работы)». Услуги выполнены, приняты, оплачены в размере 0,012 млн. руб. Муниципальный контракт закрыт.
- Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке эскизного проекта благоустройства объекта: сквер в районе МЦК с учетом предварительного выполнения инженерно-геодезических работ (топографическая съемка). Работы выполнены, приняты, оплачены в размере 0,25 млн. руб. Муниципальный контракт закрыт.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 31.07.2023.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2023 году.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 31.07.2023.

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Находкинский городской округ
Код ОКТМО	05714000000

Общее количество контрактов на текущий год	8
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	4
В статусе "Приёмка работ"	1
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	3
Планируемая стоимость	57 708,18 тыс. руб.
Сметная стоимость	57 708,18 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	56 602,95 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	40 443,57 тыс. руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по аукционам	607,22 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Шевченко А.В.

Секретарь комиссии:

Попова А.И.