

Исх 11-4-6-0481
11.11.25

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Проектного комитета
Находкинского городского округа

07 ноября 2025 года

14:00 ч.

Председатель – первый заместитель главы администрации Находкинского городского округа Я.В. Кудинова

Присутствовали: 23 человека (Приложение №1).

1. О результатах мониторинга общественными наблюдателями выполненных работ на объектах, реализуемых в Находкинском городском округе по итогам выездов за октябрь 2025 года.

1.1 Принять к сведению информацию главного специалиста 1 разряда управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа Журавлевой А.А. о результатах мониторинга по итогам выездов общественных наблюдателей за октябрь на объекты: строительство поликлиники на ул. Тисовой; капитальный ремонт общежития НГТПК по Находкинскому проспекту, 44, по ул. Пирогова, 17 стр.2; капитальный ремонт учебного корпуса НГТПК по ул. Пирогова, 17; сквер «Панорамный»; капитальный ремонт Памятника Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.; обустройство туристского маршрута (тропы) Бухта «Прозрачная» - Бухта «Отрада» - Бухта «Козина»; строительство напорного коллектора (2 нитки по 1.7 км. общая протяженность 3.4 км.); создание образовательного комплекса МАОУ СОШ № 1 «Полюс» (планетарий для школьных занятий, IT-полигон); благоустройство дворовых территории по адресам: г. Находка, ул. Тимирязева, 9, п. Ливадия, ул. Луговая, 15 и 27; текущий ремонт «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море в 1979 году; МАОУ СОШ № 25 Школьная площадка полоса препятствий; обустройство пришкольной территории, создание ЭкоУМных объектов в МАОУ СОШ № 7 Эдельвейс; музейный дворик; сквер в районе МЦК (Приложение № 2).

1.2 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Леоновой Ю.В. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 05.11.2025 на объекты благоустройства дворовых территории:

по адресу п. Ливадия, ул. Луговая, 15 - несколько решеток ливнестоков шатаются и необходимо вывезти строительный мусор;

по адресу г. Находка, ул. Тимирязева, 9 - нет заглушек на ограждении, на МАФе «Лисичка» имеются сколы краски, виднеется ржавчина, на одной из лавочек также присутствуют сколы и ржавчина.

1.3 Директору МКУ «Управление городским хозяйством» (Рой К.Е.) на основании изложенного в п.1.2, принять меры по устранению замечаний **в срок до 30.11.2025.**

1.4 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Чигринской Н.В. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 31.10.2025 на объект: музейный дворик - Знак не окрашен, камни привезены не заявленного размера, треснула арка.

1.5 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Поликарповой Г.В. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 31.10.2025 на объекты:

текущий ремонт «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море в 1979 году; - на некоторых облицовочных гранитных плитках, имеются пятна, работники подрядной организации работают на объектах без касок и специальной одежды;

сквер «Панорамный» - работники подрядной организации работают на объектах без касок и специальной одежды.

1.6 Директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) на основании изложенного в п.1.4, 1.5 принять меры по устранению замечаний **в срок до 30.11.2025.**

1.7 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Мителенко М.М. о необходимости устранения замечаний, выявленных в ходе выезда 30.10.2025 на объект: строительство поликлиники по ул. Тисовой – технологические отверстия остаются открытыми, во время осадков вода проникает в здание.

1.8 Директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) на основании изложенного в п.1.7 взять объект под контроль.

2. Об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам социального развития центров экономического роста, национальных проектов на 05.11.2025 года.

2.1 Принять к сведению информацию заместителя начальника финансового управления администрации Находкинского городского округа Мягих Е.С. об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам социального развития

центров экономического роста, национальных проектов на 05.11.2025 года (Приложение № 3).

2.2 Курирующим заместителям главы администрации Находкинского городского округа и начальникам управлений администрации Находкинского городского округа обеспечить ежемесячное соблюдение сроков исполнения кассового плана.

Первый заместитель глава администрации
Находкинского городского округа

Я.В. Кудинова

Секретарь

А.А. Журавлева

В.И. Родикова Т.А

СПИСОК

участников заседания Проектного комитета Находкинского городского округа

07.11.2025

14:00

1. **КУДИНОВА**
Яна Викторовна - первый заместитель главы администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя Проектного комитета;
2. **ЖУРАВЛЕВА**
Альбина Андреевна - главный специалист 1 разряда управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа, секретарь Проектного комитета.

Члены Проектного комитета:

3. **МУХАМАДИЕВА**
Евгения Александровна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления образования администрации Находкинского городского округа;
4. **МИЛЬЧЕНКО**
Александр Иванович - депутат Думы Находкинского городского округа;
5. **АРАПОВ**
Олег Васильевич - начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа;
6. **БОЖОК**
Марина Александровна - руководитель аппарата администрации Находкинского городского округа;
7. **БУРЛАКОВА**
Ольга Николаевна - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа;
8. **МЯГКИХ**
Елена Сергеевна - заместитель начальника финансового управления администрации Находкинского городского округа;
9. **КАЛИЕВСКАЯ**
Наталья Геннадьевна - начальник управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации Находкинского городского округа;
10. **КУЗЬМИНА**
Ольга Владимировна - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;
11. **ОЛЬШЕВСКАЯ**
Татьяна Васильевна - начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа;

- | | | |
|-----|--|--|
| 12. | РОЙ
Константин Евгеньевич | - директор МКУ «Управление городским хозяйством»; |
| 13. | РЫБАКОВА
Татьяна Анатольевна | - Заместитель начальника управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа; |
| 14. | САЗОНТОВА
Ирина Петровна | - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа; |
| 15. | СИКИСОВ
Евгений Петрович | - заместитель директора по строительству МКУ «Управление капитального строительства»; |
| 16. | СОМОВА
Мария Викторовна | - начальник правового управления администрации Находкинского городского округа; |
| 17. | УСТИНОВ
Алексей Иванович | - директор МКУ «Управление капитального строительства»; |
| 18. | ХОЛОДОВСКАЯ
Ольга Сергеевна | - начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского округа; |
| 19. | ЛЕОНОВА
Юлия Викторовна | общественный наблюдатель; |
| 20. | МИТЕЛЕНКО
Михаил Михайлович | общественный наблюдатель; |
| 21. | НИКИТИН
Денис Витальевич | общественный наблюдатель; |
| 22. | ПОЛИКАРПОВА
Глория Васильевна | - общественный наблюдатель; |
| 23. | ЧИГРИНСКАЯ
Наталья Викторовна | общественный наблюдатель. |



ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

НАХОДКА





Находкинский ГО

В сентябре общественными наблюдателями проведено: 24 выезда





В ТОП лидеров по количеству выездов вошли:

Октябрь:

1. Горщик В.А.– 14 выездов
 2. Никитин Д.В – 9 выездов
 3. Леонова Ю.В. - 7 выездов
- Гурдин М.П.
Головченко В.А.





**РЕЗУЛЬТАТЫ
мониторинга объектов
по итогам выездов
за октябрь 2025**

Объекты без замечаний



Капитальный ремонт здания учебного корпуса КГБПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»

г. Находка, ул. Пирогова, д. 17

Дата выезда 24.10.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 100%



Объекты без замечаний



Капитальный ремонт здания общежития КГБПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»

г. Находка, ул. Пирогова, д. 17, стр. 2

Дата выезда 24.10.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 100%



Объекты без замечаний



Обустройство пришкольной территории, создание ЭкоУМных объектов в МУОУ СОШ № 7 «Эдельвейс»

Инициативное бюджетирование «Молодежный бюджет»

г. Находка, ул. Кирова, 13

Дата выезда 13.10.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 60%



Объекты с замечаниями



Благоустройство дворовой территории

Формирование комфортной городской среды

п. Ливадия, ул. Луговая, 15

Дата выезда 05.11.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 90%



Объекты с замечаниями





Благоустройство дворовой территории

Формирование комфортной городской среды

ул. Тимирязева, 9

Дата выезда 05.11.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 90%



Объекты с замечаниями



Музейный дворик

Инициативное бюджетирование
«Твой проект»

ул. Владивостокская, д. 6, г. Находка

Дата выезда 31.10.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 80%






Текущий ремонт «Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск»

Развитие культуры ПК

расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка,
в 110 м на юго-востоке от жилого дома по пер.
Гоголевский, 8

Дата выезда 31.10.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 95%



Объекты с замечаниями



Сквер «Панорамный»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Дата выезда 31.10.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 62%



Объекты с замечаниями



Строительство поликлиники КГБУЗ «Находкинская городская больница»

Национальный проект «Здравоохранение»

г. Находка, ул. Тиссовая

Дата выезда 30.10.2025 г.

Общий объем выполненных работ: 76%

