

ПРОТОКОЛ № 1

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 - 2030 годы

31.03.2025

Присутствовали:

Шевченко А.В. – заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, председатель общественной комиссии;

Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;

Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии;

Члены комиссии:

Едапина В.В. - начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;

Вострых Т.Г. - главный специалист производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»

Седова И.Е. - заместитель начальника производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»

Рой К.Е. – директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;

Устинова О.В. - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;

Харитонычев Е.В.- инженер по строительному контролю 1 категории муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа.

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2025 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 31.03.2025.

05.02.2025 заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края местному бюджету на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды № 05714000-1-2025-018.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта, предусматриваемый в бюджете Находкинского городского округа с учетом софинансирования в 2025 году составляет 50,57 млн. руб., в том числе:

- в рамках заключенного соглашения – 39,75 млн. руб.;
- дополнительные средства местного бюджета – 10,82 млн. руб.

На основании проведенного рейтингового голосования с учетом финансирования мероприятий муниципальной программы к благоустройству в текущем году представлены следующие территории:

1. Сквер в районе МЦК (2 этап работ (этапы 2025 года)).
2. Сквер «Морской», 2 этап (1 этап работ (этап 2025 года)).

Сквер в районе МЦК (2 этап работ).

Второй этап работ включает в себя устройство покрытий, лестниц, установка МАФ, оборудования.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта: сквер в районе МЦК (основные работы) заключен 14.10.2024, подрядная организация ООО «Гарантстрой», цена контракта (2025 год) – 48,07 млн. руб.

В настоящее время выполняются работы по установке оборудования системы наружного освещения. Начало строительных работ – 01.04.2025. Окончание работ – 30.08.2025.

Сквер «Морской», 2 этап (1 этап работ).

Работы первого этапа включают в себя производство демонтажных, земляных и планировочных работ.

Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 03.03.2025, подрядная организация ООО «ПАРТАЛ», цена контракта составляет 1,76 млн. руб. Начало работ предусмотрено 30.04.2025. Окончание работ – 31.05.2025. Подрядной организацией принято решение о досрочном начале работ по муниципальному контракту. Данное решение согласовано администрацией Находкинского городского округа, работы начаты 17.03.2025 – производятся демонтажные работы.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 31.03.2025.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2025 году.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 31.03.2025.

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Находкинский городской округ
Код ОКТМО	05714000000

Общее количество контрактов на текущий год	2
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	2
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	50 573,42 тыс. руб.
Сметная стоимость	49 828,10 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	49 828,10 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по аукционам	0,00 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Шевченко А.В.

Секретарь комиссии:

Попова А.И.