

**Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2023 год.
по состоянию на 13.12.2023**

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 13.12.2023 г.
Охрана атмосферного воздуха							
1	Система пылеподавления, функционирующая в круглогодичном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8, 9 (ПИР, СМР)	ПИР СМР	4 квартал 2023	83 933,00	99 462,00		Договор с ООО «АКАДПП «БОРЕЙ» № 1010/2022/Р1 от 22.09.2022 на разработку проектной документации «Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации в зонах пылеобразования при работе ДСК №7, №8, №9» расторгнут в одностороннем порядке в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком. ПИР: выполняется в рамках исполнения договора № 1129/2018/Р от 02.07.2018 ЗАО "Стройинвест Восток". Исполнен. СМР выполняются ООО "КАПС-ГРОЙ" в рамках Договора от 17.09.2019 №505/2019/Р, срок исполнения договора 4 квартал 2023 г.
2	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	ПИР	4 квартал 2023	97 275,00	17 360,00	5 026,40	Заключен договор №197/2023/Р1 от 07.03.2023 с ООО «Аркус». Договор исполнен.
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания вагоноопрокидывателя по осам "А" и "Б", ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2023	24 731,00	2 800,00	2 800,00	Договор № 338/2023/Р1 от 13.04.2023 на изготовление металлоконструкций в исполнении.
4	Ветрозащитные укрытия конвейер ВС 9	Приобретение	3 квартал 2023	4 721,00	3 260,00	3 912,00	Договор № 1661/2021/Р1 от 10.12.2021 ООО "АКАДПП Борея" устранил замечания ПД, срок предоставления март 2023. ПД предоставлена повторно и находится на проверке в ВП до 12.05.2023. Принято решение о принятии ПД, акт приемосдачи подписан обеими сторонами от 30.05.2023.
5	Система пылеподавления на СПМ 1,2 Переходящий	Приобретение	3 квартал 2023	78 680,00	1 408,00		Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
6	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 2 (ПИР, СМР) Переходящий	Приобретение	4 квартал 2023	67 185,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
7	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 3, № 4 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
8	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реслайбера № 5, № 8 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
9	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реслайбера № 6, № 7 (ПИР)	Приобретение	3 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
10	Система пылеподавления морской и тыловой сторон складов Т-3 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	5 471,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
11	Системы электрообогрева и автоматизации порталных комплексов с мобильными снегогенераторными системами (ПТ МСТ) ВС-21, ВС-22	Модернизация	4 квартал 2023	1 615,00			Договор на разработку рабочей документации «Система электрообогрева порталных тележек с мобильными снегогенераторными установками (ПТ МСТ) на ВС-21 и ВС-22 ППК-3» № 1227/2023/Р1 от 01.12.2023 с ООО «ЭнергоРегион» в стадии исполнения. Срок исполнения до 31.01.2024.
12	Модернизация переиспных станций ПС-5,6; ПС-8; ПС-9,10; ПС-13, ПС-14, ПС-15 (укрытие технологических пролетов переиспных станций)	Модернизация	4 квартал 2024	40 455,00	37 564,00	27 210,40	Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС НАХОДКА" №1201/2022/Р1 от 03.11.2022г. По ДС №2 от 27.09.2023, подрядчик отказался выполнять работы в связи с большой загруженностью. Ведется конъюнктурный анализ рынка для продолжения работ.
				411 667,00	161 854,00	38 948,80	
Итого по разделу "Охрана атмосферного воздуха"							
Охрана водных ресурсов							

13	Система водоснабжения производственно-переходночных комплексов от подсобара на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	36 885,00	47 583,70		Заключен договор с ООО "ПНК" "Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и представление РД на внутрилокационные объекты перенесен на 4 квартал 2023г.
14	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	740 019,00	20 050,00	9 200,00	Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение государственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 1 квартал 2024г.
15	Автомобиль с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2023	42 159,00	32 310,40		Заключен договор с ООО "ВОСТОК СТРОЙ" № 1343/2022/Р1, работы прекращены в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком.
16	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	152 436,00	10 080,00		Заключен договор № 568/2023/Р1 от 09.06.2023г. с ООО «УК «Жилтехинв». Срок исполнения 4 квартал 2023г. Получено Разрешение на строительство № RU 25-3-15-2023 11.05.2023г., со сроком действия до 11.05.2024 г. Прекращение договора по обоюдному согласию сторон.
17	Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	3 квартал 2024	1 068,00	926,00		Заключен договор с ООО " МКМТ" № 407/2022/Р1 от 13.04.2022, на проведение комплекса работ по определению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта, срок исполнения 31.12.2023 г.
18	Система ливневой канализации. Водовведение от ПРУ № 66, № 69 на территории Т-3	СМР	1 квартал 2023	824,00	926,00		Заключен договор № 498/2023/Р1 от 30.05.2023 с ООО «Проектная Среда» на разработку схемы ливневой канализации. Работа выполнена.
19	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	13 843,00	8 000,00		Заключен договор с ООО "Уеуристройпроект" №46/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта:«Очистные сооружения.КОЦ Шепалово». Срок исполнения 31.12.2023г.
20	Закупка расходомер-счетчика. (Очистные сооружения ливневых сточных вод ППК-1 (ЛОС18) причал 12)	СМР	3 квартал 2023	3 940,00	1 290,50	1 290,60	Договор с ООО "Востокмехстрой" № 755/2023/Р1 от 31.07.2023 в стадии исполнения. Срок исполнения по договору 45 календарных дней с момента передачи объекта в производство работ. Оборудование доставлено на склад 13.09.2023. Расходомер - счетчик установлен 18.09.2023, выполнены пуско - наладочные работы, подключены электронитание,оборудование работает. Договор исполнен.
21	Приобретение дренажных насосов для установки в бассейнах-накопителей на выпусках №№ 3, 6 и в отстойниках возле ДСК №№ 7, 8, 9	ПИР	2 квартал 2023	721,00	319,06	319,06	Договор № 112/2023/Р1 от 10.02.2023 исполнен.
22	Станция приготовления, подачи и дозирования флокулянтов	Модернизация	3 квартал 2023	33 525,00	37 356,00		Договор № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Брент". Испытания проведены, зафиксирована эффективность работы станции. Проведено обучение сотрудников, выданы сертификаты. Получены протоколы, подтверждающие класс опасности осадка очистных сооружений. Готовятся документы для закрытия договора.
Итого по разделу "Охрана водных ресурсов"							10 809,66
Обращение с отходами производства и потребления							
23	Полгон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. Переходящий	ПИР	4 квартал 2022	362 869,00	14 760,20	2 140,00	Договор в исполнении с ООО "Экосфера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения перенесен на 1 кв. 2024г.

24	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2023	13 169,00	8 651,70	6 415,74	<p>Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении № 1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении №1318/2022/Р1 от 13.12.2022 с ООО "Экотехприм". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении №11/21/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении №49/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.</p>
25	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт".	ПИР	4 квартал 2024	2 848,00	148,00	243,70	<p>Заключен договор №477/2023/Р1 от 23.05.2023 с ООО "РЕГИОН ДВ" на оказание услуг по очистке земельных участков, находящихся в аренде и в собственности Общества, от отходов IV-V классов опасности. Срок исполнения 29.12.2023.</p>
Итого по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"							
Общие мероприятия							
26	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (проект НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2023	1 116,00	2 905,00	835,00	<p>Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №574/2020/Р 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023</p>
27	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 164,00	3 364,30	715,10	<p>Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" от 01.01.2021 № 6-ИВЦ/ТЕХ об оказании услуг по техническому обслуживанию постов мониторинга и метеорологического оборудования. Срок действия до 31.12.2023.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый".</p> <p>Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО «ЦАК Экспроект» № 655/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Триозерье АО «Восточный Порт». Исполнен.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение №1 от 31.03.2023 к договору с ИП Загородная В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Управление ОжыТС. Исполнен.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Портофлот АО «Восточный Порт». 2 этап выполнен.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта очистные сооружения б.о. Шепалово АО "Восточный Порт". 2 этап выполнен.</p>
28	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2023	3 449,00	296,00	88,80	<p>Заключено дополнительное соглашение №1 от 22.03.2023 к договору с ИП Невзгодина И.В. №834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Полигон ПУДО АО "Восточный Порт". Исполнен.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт". 2 этап выполнен.</p> <p>Заключен договор с ИП Невзгодина И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", срок исполнения начало 2024 года.</p> <p>Заключен договор с ООО "ЦАК Экспроект" №291/2023/Р1 от 03.04.2023 на оказание комплекса услуг по проведению инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха объектов НВОС 4 категории: Пожделто, Электроподстанция Угольная АО "Восточный Порт". Исполнен.</p>

29	Получение Решений на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3), № 7 (КОЦ Шепалово)	Мониторинг	4 квартал 2023	720,00	145,00	145,00	145,00	Получено Решение на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3). Заключен договор с ООО "ЦАК "ЭКОПРОЕКТ" №386/2023/Р1 от 24.04.2023 на оказание комплекса услуг по подготовке документов для получения решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод по выпуску №7. Решение получено 24.07.2023.																		
30	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2023	6 962,00	470,00	376,00	470,00	Договор с "ЦАК "Экопроект" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Триозерье, получено письмом от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.																		
					430,00	344,00	430,00	Договор с ИП. Загородняя В.В № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склада СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024 г. Исполнен 1 этап.																		
					552,40	459,40	552,40	Договор с ИП. Загородняя В.В № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УКК и двустороннее здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, исполнено 2 этапа. Срок исполнения 3 этапа - 1 квартал 2024.																		
					736,00	637,60	736,00	Договор с "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 1 квартал 2024. Исполнен 2 этап																		
					781,00	476,80	781,00	Договор с "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, получено письмом от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.																		
					475,00	380,00	475,00	Договор с "ЦАК Экопроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.																		
					579,00	482,00	579,00	Договор с ИП Невгадова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 2 этап.																		
					445,00	356,00	445,00	Договор с ИП Невгадова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.																		
					400,00	320,00	400,00	Договор с ИП Невгадова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.																		
					465,00	443,10	465,00	Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное дело АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024г. Исполнен 1 этап.																		
31	Проведение замеров атмосферного воздуха в котельной АО "Восточный Порт" (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2023	162,00	460,00	438,00	460,00	Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.																		
					490,00	392,00	490,00	Договор с ИП Невгадова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.																		
					612,00	1723,60	612,00	Дополнительное соглашение №3 от 14.03.23 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экопроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и НДС для объекта ППК-1, срок исполнения 1 квартал 2024. Ведутся натурные исследования.																		
					177,70	147,98	177,70	Договор с ФБУ "ЦЛАТИ по ДФО" № 012/ВБ от 23.01.2023, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2023.																		
					32	Проведение замеров атмосферного воздуха на содержание металлов	Мониторинг	4 квартал 2023	179,00	848,41	755,03	848,41	Заключение договора не требуется связи с новой разработкой проекта СЗЗ и отсутствия необходимости производственного экологического контроля на содержание железа.													
													33	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", т/б Триозерье, Парк "Новый" (питательная)	Мониторинг	4 квартал 2023	1022,00	1074,42	2 148,80	Договор с ФБУ "МВЛ" № 22/2022/262 от 21.12.2022 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2023.						
																				34	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к территории №10, 50, 51, 51А, 51Б, 51В, 51С, 51Д, 51Е, 51Ж, 51З, 51И, 51К, 51Л, 51М, 51Н, 51О, 51П, 51Р, 51С, 51Т, 51У, 51Ф, 51Х, 51Ц, 51Ч, 51Ш, 51Щ, 51Ъ, 51Ы, 51Ь, 51Э, 51Ю, 51Я, 51А, 51Б, 51В, 51Г, 51Д, 51Е, 51Ж, 51З, 51И, 51К, 51Л, 51М, 51Н, 51О, 51П, 51Р, 51С, 51Т, 51У, 51Ф, 51Х, 51Ц, 51Ч, 51Ш, 51Щ, 51Ъ, 51Ы, 51Ь, 51Э, 51Ю, 51Я	Мониторинг	4 квартал 2023	3 100,00	3 100,00	Договор с ООО "ИСКРА-ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врингелл, в стадии исполнения до 29.12.2023.

№	наименование мероприятия	квартал	год	содержание	сумма	сумма	сумма	сумма	содержание
35	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	4 квартал 2023	2023	Мониторинг	220,00	2250,00	312,40	2250,00	Договор № 238/2022/Р1 от 31.03.2022 с ООО "ЦАК"Экопроект" на выполнение работ по мониторингу акватории бухты Врангеля исполнен.
36	Приобретение газоанализатора "Полар Универсал" модификации "Полар Универсал EX T"	1 квартал 2023	2023	Мониторинг	1 053,00	913,87	913,87	234,30	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 3-ГП от 24.01.2023 в стадии исполнения до 31.12.2023.
37	Приобретение газоанализатора "ГАНК-4"	2 квартал 2023	2023	Мониторинг	1 357,00	1 184,00	1 184,00	913,87	Договор с ООО "ПРОМЭКОПРИБОР" № 97/2023/Р1 от 02.02.2023 исполнен. Оборудование поставлено.
	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.					1,16	1,16	1,16	Договор №1312/2022/Р1 от 11.01.2023г. с ООО "НПО "ПРИБОР" ГАНК" исполнен.
38		4 квартал 2023	2023	Мониторинг	1 096,00	29,00	19,40	19,40	договор с ФБУ "Псковский ЦСМ" № 08/716-22 от 21.12.2022 на поверку средства измерения, в стадии исполнения до 31.12.2023; договор с ФБУ «Приморский ЦСМ» № 65/2023/Р1 от 16.01.2023, на проведение поверки средств измерения, аттестацию испытательного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023; договор с ООО НПК "Микрофор" № 013/23 от 23.01.2023 на услуги по проведению технического обслуживания и поверки по относительной влажности, температуре и давлению термоанемометра ИВА-6, в стадии исполнения до 31.12.2023; договор с ООО "БАП "Хромет-Экология" № 18/02-21-п от 15.02.2021 на выполнение работ по восстановлению работоспособности, подготовке к поверке и проведению поверки средства измерений (прибора Коллон-В-02), в стадии исполнения до 31.12.2023; договор с ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ" № 2418-05-10 от 19.05.2010, на ремонт, техническое обслуживание и поверка газоанализатора, в стадии исполнения до 31.12.2023; договор с ЗАО "ЮСА" № 31385/700/23 от 28.11.2022 на услуги по организации межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ), в стадии исполнения до 31.12.2023; договор с ВНИИМ им. Д.И. Менделеева №242/3647-2022 от 02.12.2022 на поверку средств измерений анализаторов пыли MetOne E-Vap, в стадии исполнения до 31.12.2023. договор с УФК по Хабаровскому краю (ФБУ "Хабаровский ЦСМ", ЛИС 20226X11020) № 22-0000940001 от 10.01.2022 на проведение поверки, калибровка средств измерения (толщиномера ультразвукового), аттестация испытательного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023;
39	Плата за негативное воздействие на окружающую среду								Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 104: «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
39.1	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух	4 квартал 2023	2023	Мониторинг	1 385,00	37,55	37,55	37,55	
39.2	плата за сброс ЗВ в водные объекты					1,57	1,57	1,57	
39.3	плата за размещение отходов					794,76	794,76	794,76	
40	Плата за пользование водными объектами	4 квартал 2023	2023	Мониторинг	211,00	211,00	211,00	161,71	Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018.
	ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"				23 286,00	25 243,56	18 503,63	18 503,63	
	ИТОГО по всем мероприятиям на 2023г.				1 839 259,00	3 69 624,12	77 061,53	77 061,53	