

**Отчет о выполнении  
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" за 2023 год,  
по состоянию на 07.06.2023**

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоенные средства, тыс. руб.	Статус исполнения на 07.06.2023 г.
<b>Охрана атмосферного воздуха</b>							
1	Система пылеподавления, функционирование в круглогодичном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8, 9 (ПНР, СМР)	ПНР СМР	4 квартал 2023	83 933,00	99 462,00		Договор с ООО «КАДПП «БОРЕЙ» № 1010/2022/Р1 от 22.09.2022 на разработку проектной документации «Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации в зонах пылеобразования при работе ДСК №7, №8, №9 расторгнут в одностороннем порядке в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком.
2	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПНР, СМР)	ПНР	4 квартал 2023	97 273,00	3 103,40	103 038,60	ПНР выполняются ООО «КАПСТРОЙ» в рамках Договора от 17.09.2019 №305/2019/Р, срок исполнения договора 31.07.2023 г.
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания выжимнопримыкателя по схеме "А" и "Б" ППК-8.	Приобретение	4 квартал 2023	24 731,00	2 800,00		Заключен договор №197/2023/Р1 от 07.03.2023 с ООО «Арко». Срок исполнения 30.06.2023.
4	Ветрозащитные укрытия конвейер ВС 9	Приобретение	3 квартал 2023	4 721,00	3 208,00	978,00	Договор № 338/2023/Р1 от 13.04.2023 на изготовление металлоконструкций в исполнении, срок поставки по договору 12.07.2023. После поставки установка будет производиться собственными силами подразделений.
5	Система пылеподавления на СММ 1,2 Переходный	Приобретение	3 квартал 2023	78 680,00			В рамках исполнения договора с ООО «КАДПП Борея» № 1661/2021/Р1 от 10.12.2021 ведется разработка проектной документации. Ориентировочный срок начала монтажных и пуско-наладочных работ - 3 квартал 2023 г.
6	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стокера № 2 (ПНР, СМР) Переходный	Приобретение	4 квартал 2023	67 185,00			Ведется договорная работа.
7	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стокера № 3, № 4 (ПНР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Ведется договорная работа.
8	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 5, № 8 (ПНР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Ведется договорная работа.
9	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 6, № 7 (ПНР)	Приобретение	3 квартал 2023	2 535,00			Ведется договорная работа.
10	Система пылеподавления морской и тыловой сторон складов Т-3 (ПНР)	Приобретение	4 квартал 2023	5 471,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
11	Системы электроснабжения и автоматизации порталных комплексов с мобильными снегогенераторными системами (ПТ МСТ) ВС-21, ВС-22	Модернизация	3 квартал 2023	1 615,00			Ведется договорная работа.
12	Модернизация перемычных станций ПС-5,6; ПС-8; ПС-9,10; ПС-13, ПС-14, ПС-15 (укрепление технологических пролетов перемычных станций)	Модернизация	4 квартал 2024	40 453,00	37 563,95	27 210,40	Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС" № 1201/2022/Р1 от 03.11.2022. СМР по ПС 5,6, 9,10. Выполнены. Ведется разработка ДС на проведение дополнительных работ по модернизации ПС-8,13,15. Срок исполнения 30.08.2023
<b>ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"</b>				<b>411 667,00</b>	<b>146 137,35</b>	<b>131 227,00</b>	
<b>Охрана водных ресурсов</b>							
13	Система водоснабжения производственно-перезуговых комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходный	СМР	4 квартал 2023	36 885,00	125,00		Заключен договор с "ООО"ПНК"Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, перенос сроков на 3 квартал 2023г. Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение государственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Согласована проектная документация. Срок исполнения 30.12.2023г.
14	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходный	СМР	4 квартал 2023	740 019,00	20 050,00	5 397,80	Заключен договор с ООО "ВОСТОК СТРОЙ" № 1343/2022/Р1, срок исполнения 21.06.2023г.
15	Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2023	42 159,00			Ведется договорная работа.
16	Система обратного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходный	СМР	4 квартал 2023	152 436,00	10 080,00		Заключен договор с ООО "МКМТ" № 407/2022/Р1 от 13.04.2022, на проведение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта, срок исполнения 31.10.2023.
17	Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПНР)	ПНР	3 квартал 2024	1 068,00			Ведется договорная работа.

18	Система ливневой канализации. Водоотведение от ПРУ № 66. № 69 на территории Т-3	СМР	1 квартал 2023	824,00	926,00		Заключен договор с ООО "ПРИМОРСКАЯ СРЕДА" №49/2023/Р1 от 30.05.2023 на разработку проектной документации, рабочей документации объекта капитального строительства: "Ливневая канализация с территории складов (СМГС)". Срок исполнения 30 рабочих дней со дня подписания договора.
19	Очистные сооружения КОЦ Шепилово (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	13 843,00			Ведется договорная работа.
20	Замена расходомера-счетчика. (Очистные сооружения ливневых сточных вод ППК-1 (ЛОС18) причал 12)	СМР	3 квартал 2023	3 940,00			Ведется коплектурный анализ рынка
21	Приобретение дренажных насосов для установки в бассейнах-накопителях на выпусках №№ 3, 6 и в отстойниках возле ДСК №№ 7, 8, 9	ПИР	2 квартал 2023	721,00	319,06	319,06	Договор №112/2023/Р1 от 10.02.2023 исполнен. Оборудование поставлено.
22	Станция приготовления, подачи и дозирования флокулянтов	Модернизация	3 квартал 2023	33 525,00	31 129,97		Договор в исполнении № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Бреит". Срок исполнения 25.06. 2023 г.
<b>ИТОГО по разделу "Отходы водных ресурсов"</b>				<b>1 025 420,00</b>	<b>62 630,03</b>	<b>5 716,86</b>	
<b>Обращение с отходами производства и потребления</b>							
23	Политон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. (СМР) Переходящий	ПИР	4 квартал 2023	362869,00		2 000,00	Договор в исполнении с ООО "Экосфера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. По ДС №5 срок исполнения 31.07. 2023г.
24	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезжиренные нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2023	13 169,00	13 425,63	2 512,90	Договор в исполнении № 5993 от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении № 1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №1318/2022/Р1 от 13.12.2022 с ООО "Экотехприг". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №11121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город" Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №49/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.
25	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2023	2 848,00			Ведется договорная работа.
<b>ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"</b>				<b>378 886,00</b>	<b>13 425,63</b>	<b>4 512,90</b>	
<b>Общие мероприятия</b>							
26	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2023	1 116,00	2 602,53	371,10	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №574/2020/Р 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023
27	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 164,00	460,00	339,10	Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" от 01.01.2021 № 6-ИВЦ/ТЕХ об оказании услуг по техническому обслуживанию постов мониторинга и метеорологического оборудования. Срок действия до 31.12.2023.
28	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2023	3 449,00	161,00	48,30	Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.23г к договору с ООО «ЦАК Экспроjekt» № 655/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Терминалы АО «Восточный Порт», срок исполнения 3 квартал 2023.
					87,40	36,20	Заключено дополнительное соглашение №1 от 31.03.23г. к договору с ИП Загородняя В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Управление ОКИТС, срок исполнения 3 квартал 2023.
					244,00	73,20	Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023г к договору с ООО «ЦАК Экспроjekt» № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Портфлот АО «Восточный Порт», срок исполнения 3 квартал 2023.
					296,00	88,80	Заключено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО «ЦАК Экспроjekt» № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта очистные сооружения б.о. Шепилово АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.
					94,00	28,20	Заключено дополнительное соглашение №1 от 22.03.2023 к договору с ИП Пенюгодина И.В. №834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Политон ПУДО АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.
					412,00	123,60	Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО «ЦАК Экспроjekt» № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.
					270,00	81,00	Заключен договор с ИП Пенюгодина И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.
					90,40	27,1	Заключен договор с ООО «ЦАК Экспроjekt» №291/2023/Р1 от 03.04.2023 на оказание комплекса услуг по проведению инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха объектов ИЗОС 4 категории: Пожарно, Электроподстанции Угльная АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.

29	Получение Решения на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3), № 7 (КОЦ Шелалово)	Мониторинг	4 квартал 2023	720,00	300,00		Договор с ООО «ЭкоСфера» №113/2020/Р1 от 16.03.2020 в стадии исполнения до 26.11.2023.
30	Установление санитарно-защитных зон объектов АО «Восточный Порт» (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2023	6 962,00	470,00	263,20	Договор с ЦАК "Экопроект" № 655/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Б/о Триозерье, в стадии исполнения, срок исполнения 3 кв. 2023 г. Оплачен авансовый платеж по договору.
					492,00	240,80	Договор с ИП Загородняя В.В № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023 г. Оплачен авансовый платеж по договору.
					430,00	260,40	Договор с ИП Загородняя В.В № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полгон УКК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					485,00	275,50	Договор с ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					465,00	271,60	Договор с ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Б/о Шелалово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					475,00		Договор с ЦАК Экопроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения Б/о Шелалово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					445,00		Договор с ИП Невзгодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					485,00		Договор с ИП Невзгодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору. Оплачен авансовый платеж по договору.
					400,00		Договор с ИП Невзгодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					490,00		Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
465,00		Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.					
460,00		Договор с ИП Невзгодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.					
31	Проведение замеров промышленных выбросов бенз(а)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (кварталы №4)	Мониторинг	4 квартал 2023	162,00	213,28	72,30	Договор с ФБУ «ЦАТИ» по Д(ФО) № 012/ПБ от 23.01.2023, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2023.
32	Проведение замеров атмосферного воздуха на содержание металла	Мониторинг	4 квартал 2023	170,00			Заключение договора не требуется связи с новой разработкой проекта СЗЗ и отсутствием необходимости производственного экологического контроля на содержание железа.
33	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шелалово", т/б Триозерье, Парк "Новый" (питательной воды скважин, сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2023	1022,00	755,03	217,50	Договор с ФГБУ «МВЛ» № 22/2022/262 от 21.12.2022 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2023.
					145,00	43,50	Договор с ЦАК "ЭКОПРОЕКТ" №386/2023/Р1 от 24.04.2023 на оказание комплекса услуг по подготовке документов для получения Решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод по выпуску №7. Срок исполнения 24.07.2023.

34	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты)	Мониторинг	4 квартал 2023	3 190,00	2148,8		Договор с ООО "ИСКРА. ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р/1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.
					2 250,00	562,50	Договор № 238/2023/Р/1 от 31.03.2022 с ООО "ЦАК"Экопроект" на выполнение работ по мониторингу акватории бухты Врангеля исполнен.
35	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2023	220,00	260,37	78,10	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 3-П/1 от 24.01.2023 в стадии исполнения до 31.12.2023.
36	Приобретение газоанализатора "Полар Универсал" модификации "Полар Универсал EX T"	Мониторинг	1 квартал 2023	1 053,00	913,87	913,87	Договор с ООО "ПРОМОКОПРИБОР" № 97/2023/Р/1 от 02.02.2023 исполнен. Оборудование поставлено.
37	Приобретение газоанализатора "ГАНК-4"	Мониторинг	2 квартал 2023	1 357,00	894,17	1 184,00	Договор №1312/2022/Р/1 от 11.01.2023г. с ООО "НПО "ПРИБОР" ГАНК" исполнен.
38	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 096,00		263,30	Услуги оказываются в рамках исполнения: - договор с ФБУ "Тюсковский ЦСМ" № 08/716-22 от 21.12.2022 на проверку средств измерения, в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ФБУ «Приморский «ЦСМ» № 65/2023/Р/1 от 16.01.2023, на проведение проверки средств измерения, аттестацию испытательного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ООО НПК "Микрофор" № 013/23 от 23.01.2023 на услуги по проведению технического обслуживания и проверке по относительной влажности, температуре и давлению термометра ИВА-6, в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ООО "БАП "Хромдет-Экология" № 18/02-21-п от 15.02.2021 на выполнение работ по восстановлению работоспособности, подготовке к проверке и проведению проверки средств измерений (прибора Коллон-ИВ-02), в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ" № 2418-05-10 от 19.05.2010, на ремонт, техническое обслуживание и проверки газоанализатора, в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ЗАО "РОСА" № 31385/700/23 от 28.11.2022 на услуги по организации межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ), в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с УФК по Хабаровскому краю (ФБУ "Хабаровский ЦСМ", Л/С 20226Х11020) № 22-0000940001 от 10.01.2022 на проведение проверки, калибровки средств измерения (толщиномера ультразвукового), аттестации испытательного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023;
39	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Мониторинг	4 квартал 2023	1 385,00		311,30	Плата НДС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в ее формах и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
40	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2023	211,00		53,90	Плата вносится в соответствии с договорами подызования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018. Произведен расчет платы за пользование водными объектами за 1 квартал 2023г.
<b>ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"</b>				<b>23 286,00</b>	<b>18 159,85</b>	<b>6 218,37</b>	
<b>ИТОГО по всем мероприятиям за 2023г.</b>				<b>1 839 259,00</b>	<b>240 352,86</b>	<b>147 675,13</b>	