

ПРОТОКОЛ № 4

заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы для организации проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы (общественной комиссии)

23.05.2022

Присутствовали:

Шевченко А.В. – заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, председатель общественной комиссии;

Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;

Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии.

Члены комиссии:

Варсегова А.В.- руководитель Находкинского отделения Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»;

Едапина В.В. - заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;

Краснов В.А. - инженер по строительному контролю 1 категории муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа;

Кульпин С.А. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка»;

- Рой К.Е. – директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;
- Устинова О.В. - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;
- Фирсенков В.А. - директор муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка».

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2022 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 23.05.2022.

Сквер Озерный бульвар (2 этап).

Работы ведутся: выполнены демонтажные работы, земляные работы, работы по монтажу бортовых камней, начаты работы по устройству основания под покрытие. Оставшиеся работы: монтаж опор освещения, устройство покрытий, устройство мероприятий для МГН, установка МАФ, ограждений, озеленение. Приняты и оплачены работы на сумму 2,24 млн. руб. Окончание работ – 30.08.2022

Сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945гг (2 этап).

Работы ведутся: выполнены земляные работы, работы по подготовке оснований площадок, ведутся работы по устройству фундаментов, сборке МАФ. Оставшиеся

работы: устройство покрытий, озеленение, установка МАФ. Окончание работ – 01.09.2022.

Сквер «Школьный» (1 этап)

Работы ведутся: выполнены демонтажные работы, ведутся работы по прокладке кабеля. Оставшиеся работы: водоотведение, обустройство пешеходных дорожек, устройство сетей, автомобильная парковка. Приняты и оплачены работы на сумму 0,74 млн. руб. Окончание работ – 20.08.2022

Видовая площадка №1.

Начаты демонтажные работы. Окончание работ – 30.08.2022

Работы по муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации благоустройства объектов: видовая площадка №2, видовая площадка №3, сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру», заключенному в рамках дополнительных средств местного бюджета, ведутся. Окончание работ – 31.05.2023.

В рамках реализации дополнительных средств местного бюджета разрабатывается документация на заключение договора на проведение негосударственной экспертизы сметной документации на объект сквер «Русь» (2 этап), планируемый к благоустройству в 2022-2023 году за счет средств местного бюджета.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 23.05.2022.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2022 году.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 23.05.2022.

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Находкинский городской округ
Код ОКТМО	05714000000

Общее количество контрактов на текущий год	6
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	1
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	5
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	45 686,62 тыс. руб.
Сметная стоимость	45 686,62 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	45 686,62 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	2 983,01 тыс. руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по аукционам	0,00 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Шевченко А.В.

Секретарь комиссии:

Попова А.И.