

Отчет о выполнении  
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2024 год.

по состоянию на 07.02.2024

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 07.02.2024
<b>Охрана атмосферного воздуха</b>							
1	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	СМР	4 квартал 2024	124 924,00	906 010,32		Договор от 17.09.2019 №505/2019/Р с ООО "Калстрой", срок исполнения договора 4 квартал 2024 г.
2	Ветрозащитные укрытия конвейер №10	Приобретение	4 квартал 2024	5 320,00			Заключение договора с ООО "ХК Дельтаб"
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания вагоноприкалывателя по осям "А" и "Б". ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2024	29 527,00			Ведется договорная работа.
4	Укрытие маршевых секций конвейерной линии №7,9,10	Модернизация	3 квартал 2024	9 618,00	9 927,00		Заключен договор ООО "Производственное инжиниринговое проектирование Стальтехпром" № 1357/2023/Р1.
5	Приобретение ветрозащитных укрытий ВС 33,34	Замена	3 квартал 2024	6 384,00			Заключение договора с ООО "ХК Дельтаб"
<b>ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха "</b>				<b>175 773,00</b>	<b>915 937,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Охрана водных ресурсов</b>							
6	Система водоснабжения производственно-перезузовочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2024	37 655,00	47 583,70		Заключен договор с "ООО ПИК Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и представление РД на внутреннеплощадочные объекты перенесен на 1 квартал 2024г.
7	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2024	378 163,00			Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение негосударственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 2 квартал 2024г.
8	Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2024	60 036,00			Ведется договорная работа.
9	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	3 квартал 2024	102 628,00	10 080,00		Ведется договорная работа.
10	Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	111 972,00			Ведется договорная работа на реализацию СМР.
11	Участок системы ливневой канализации между ПРС 66, ПРС 69	Модернизация	4 квартал 2024	5 194,00			Ведется договорная работа на СМР.
12	Очистные сооружения КОЦ Шелавоно (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	8 400,00	8 000,00		Заключен договор с ООО "Уссурийстройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта: «Очистные сооружения КОЦ Шелавоно». Срок исполнения 4 квартал 2024г.

13	Шламовый насос ВШН 150/30Д2	Приобретение	2 квартал 2024	526,00				526,00	Ведется договорная работа.
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"				704 574,00	65 788,70	0,00			
<b>Обращение с отходами производства и потребления</b>									
14	Подгонка для захоронения производственных отходов. Общепортовые. (СМР) Переходящий	ПИР	4 квартал 2024	324 894,00	14 760,20				Договор в исполнении с ООО "Экосфера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения перенесен на 2 кв. 2024г.
14	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2024	9 009,00	9 298,50	1 154,00			Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 1073/2023/Р1 от 20.10.2023г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 1072/2023/Р1 от 20.10.2023 с ООО "Глобал Эко". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 49/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 09.03.2024г.
15	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2024	294,00					Заключен договор № 477/2023/Р1 от 23.05.2023 с ООО "РЕГИОН ДВ" на оказание услуг по очистке земельных участков, находящихся в аренде и в собственности Общества, от отходов IV-V классов опасности.
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"				334 197,00	24 058,70	1 154,00			
<b>Общие мероприятия</b>									
16	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2024	976,00	3 866,00	89,50			Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 977/2023/Р 13-НМУ от 20.10.2023., срок действия договора до 31.12.2024.
17	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка	Мониторинг	4 квартал 2024	1 394,00					Ведется договорная работа.
18	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2024	161,00	1 548,00				Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый".
					470,00				Заключено дополнительное соглашение № 1 от 14.03.23г к договору с ООО «ЦАК Экспроект» № 655/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Троицкие АО «Восточный Порт». Исполнен.
					87,40				Заключено дополнительное соглашение № 1 от 31.03.23г, к договору с ИП Загородняя В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Управление ОКвТС. Исполнен.
					244,00				Заключено дополнительное соглашение № 1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Портофлот АО «Восточный Порт», 2 этап выполнен.
				296,00				Заключено дополнительное соглашение № 1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта очистные сооружения б.о. Шепалово АО "Восточный Порт", 2 этап выполнен.	

				94,00	94,00	Заключено дополнительное соглашение №1 от 22.03.2023 к договору с ИП Невзгодова И.В. №834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Полтингон ПУДО АО "Восточный Порт". Исполнен
				412,00	412,00	Заключен дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт". 2 этап выполнен.
				270,00	270,00	Заключен договор с ИП Невзгодова И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", договор исполнен.
				90,40	90,40	Заключен договор с ООО "ЦАК Экспроект" №291/2023/Р1 от 03.04.2023 на оказание комплекса услуг по проведению инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха объектов НВОС 4 категории: Пожалево, Электроподстанция Угольная АО "Восточный Порт". Исполнен.
				470,00	470,00	Договор с "ЦАК Экспроект" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Триозерье, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.
				430,00	430,00	Договор с ИП Загородняя В.В. № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СППО, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024 г. Исполнен 1 этап.
				552,40	552,40	Договор с ИП Загородняя В.В. № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полтингон УСК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, исполнено 2 этапа. Срок исполнения 3 этапа - 1 квартал 2024.
				736,00	736,00	Договор с "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 1 квартал 2024. Исполнен 2 этап
				781,00	781,00	Договор с "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.
19	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходящий)	Мониторинг	4 квартал 2024	981,00	981,00	Договор с "ЦАК Экспроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
				579,00	579,00	Договор с ИП Невзгодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полтингон утилизация древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 2 этап.
				443,00	443,00	Договор с ИП Невзгодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
				400,00	400,00	Договор с ИП Невзгодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
				465,00	465,00	Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024г. Исполнен 1 этап.
				460,00	460,00	Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
				490,00	490,00	Договор с ИП Невзгодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
				612,00	612,00	Дополнительное соглашение №3 от 14.03.23 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экспроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и НДС для объекта ППК-1, срок исполнения 1 квартал 2024. Ведутся натурные исследования.
20	Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	4 квартал 2024	204,30	230,00	Заключен договор с ФГБУ "ЦИАТИ по ДФО" № 69/2024/Р1 от 02.02.2024 года.

21	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Пертофлот, КОЦ "Шеллово", т/б Триозерье, Парк "Новый" (питьевой воды скважин; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2024	2448,00	1050,10			Заключен договор ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" (Приморская МВЛ) №115/2024/Р1 от 05.02.2024 г.
22	Проведение замеров атмосферного воздуха на границе СЗЗ	Мониторинг	4 квартал 2024	1091,00				Заключен договор с ФГБУ "ЦПАТИ по ДФО" № 09/2024/Р1 от 02.02.2024 года
23	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты)	Мониторинг	4 квартал 2024	4 341,00	2 148,90			Договор с ООО "ИСКРА, ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до мая 2024 г.
25	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2024	89,00	89,00			Заключен договор с ФГБУ «Приморское УГМС» №90/2024/Р1 от 02.02.2024 г
26	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2024	2 545,00	58,90			Заключен договор с ООО "ЦМКТ "Компетентность" № 47/2024/Р1 от 19.01.2024 г.
27	Плата за негативное воздействие на окружающую среду							
30.1.	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух	Мониторинг	4 квартал 2024	1 543,00				Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о приложении Утратившим силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
30.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты							
30.3.	плата за размещение отходов							
31	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	271,00	271,00			Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРЕВ-Т-2010-0027700 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРЕВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018.
<b>ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"</b>				<b>16 070,00</b>	<b>18 095,40</b>			
<b>ИТОГО по всем мероприятиям на 2024г.</b>				<b>1 230 614,00</b>	<b>1 023 880,12</b>			