

**Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2025 год.**

по состоянию на 08.04.2025

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоенные средства, тыс. руб.	Статус исполнения на 08.04.2025
Охрана атмосферного воздуха							
1	Возрождающее озеленение (Принял №49) Переходящий (СМР)	СМР	3 квартал 2025	34 895,00	97 273,00	5 848,96	договор № 752/2024/Р1 от 23.07.2024 с ООО «Трансстрой», срок исполнения договора 4 квартал 2025 г.
2	Укрытие наливных секций конвейерной линии №7, 39-42	Модернизация	3 квартал 2025	131 761,00			Ведется договорная работа.
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха "				166 656	97 273	5 849	
Охрана водных ресурсов							
3	Система водоснабжения производственно-складских комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР)	СМР	4 квартал 2025	148 210,00	36 885,00		Ведется договорная работа.
4	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	309 102,00		9 977,04	Договор № 1355/2023/Р1 с ООО "Калистрой" с учетом ДС №1 от 02.07.2024 в стадии исполнения.
5	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	379 721,00	316 000,00		Заключен договор № 251/2025/Р1 от 21.03.2025г с ООО "Водпроектстрой". Срок исполнения 30.06.2026г.
6	Устройство новой скважины питьевой воды т/б Триозерье	ПИР	4 квартал 2025	4 457,00			Ведется договорная работа.
7	Расходомер - счетчик учета сбрасываемых сточных вод по выпуску №5 (очистные сооружения Парка Новий)	Приобретение	3 квартал 2025	681,00	660,06		Заключен договор № 306/2025/Р1 от 21.03.2025г с ООО "Востокекстрой". Срок действия до 29.06.2025г.
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"				842 171	353 545	9 977	
Обращение с отходами производства и потребления							
8	Полногон для захоронения производственных отходов. Общепрогонные. Переходящий	ПИР	4 квартал 2025	277 349,00	340 051,28	44 456,73	Договор на СМР от 20.09.2024 № 927/2024/Р1 с ООО Тристрой", срок исполнения до сентября 2025 года. Договор на СМР полевой дороги к полигону от 23.10.2023 № 1035/2023/Р1 с ООО "Трансстрой" в стадии исполнения, срок исполнения до декабря 2025 года.
9	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2025	12 046,00	12 248,00	2 407,58	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении № 874/2024/Р1 от 29.08.2024г. с ООО "Оланс". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №998/2024/Р1 от 10.10.2024 с ООО "Экотехприм". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №1179/2024/Р1 от 27.11.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2025г.

10	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПНР	4 квартал 2025	360,00	379,88	46 864	Заключен договор с ООО "Оазис" № 189/2025/Р1 от 05.05.2025г. Срок исполнения до 31.12.2025
Итого по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"							
Организационные мероприятия							
11	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прототип НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 074,00	1 074,02	268,50	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №997/2025/Р 13-НМУ от 20.10.2023, срок действия договора до 31.12.2025.
12	Разработка системы дозирования ингредиентов для эффективной работы окомомателителя шнекового ОПШ-5.	Мониторинг	4 квартал 2025	2 600,00	2 600,00		Заключен договор № 294/2025/Р1 от 31.05.2025г с МГУ ИМ. АДМ. Г.И. Невельского. Срок действия до 01.12.2025г.
13	Затраты на санитарно-эпидем экспертизу проектных материалов, оплата госпошлины за выдачу разрешительных документов, государственной экологической экспертизы, проведение биогосударования проб отходов и разработка паспортов отходов, лицензирование, получение разовой справочной информации о состоянии окружающей среды, проведение аудита.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 595,00	120,37		Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №67 ЦСО от 09.01.2025г, срок действия договора до 31.12.2025 года.
14	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 068,00	846,00	211,47	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №6- ИВЦ/Тех от 15.01.2025г, срок действия договора до 31.12.2025 года.
15	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт", Парк Новый (Переходящий)	Мониторинг	2 квартал 2025	485,00	485,00		Дополнительные соглашения №6 от 23.09.2024 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экпросект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Парк Новый, срок исполнения 2 квартал 2025.
16	Разработка природоохранной документации с постановкой на государственный учет объекта НВОС (СВХ, Ледовый)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 762,00	385,00	115,50	Договор ООО " ЦАК Экпросект" от 05.02.2025 №91/2025/Р1 в стадии исполнения май 2025 г.
17	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимиты на их размещение Разработка отчета инвентаризации отходов и объектов их размещения.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 940,00	619,50		Заключен договор № 307/2025/Р1 от 25.03.2025г с ООО "ЗапсибЦентр". Срок действия до 02.07.2025г.
18	Проведение замеров промышленных выбросов бенз(ф)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4), ППК-1 (котельная)	Мониторинг	4 квартал 2025	232,00	219,20	76,33	Заключен договор с ФБУ "ЦИАТИ по ДФО" № 70/2025/Р1 от 30.01.2025г, срок действия договора до 31.12.2025г.
19	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шеллаво", т/б Троицкое, Парк "Новый" (питьевой воды скважины, сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды, песка, почвы, прирельной воды р. Озерная Паль, мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 292,00	1 078,02	70,63	Договор с ФБУ " ЦАС Хабаровский" 02.07.2024г, №673/2024/Р1 пролонгирован на 2025 год. Договор № 25-Н/ИЛ/60 с ФГБУ "ИЦВРСРП" от 07.02.2025г
20	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 11, 12, 13, 14, 49, 50, 51, 51А (морской воды, доинных отходов), морской бухты).	Мониторинг	4 квартал 2025	3 933,00	584,50	584,50	Договор с ООО " ИСКРА. ЭКСПЕРТ" №290/2024/Р1 от 27.03.2024 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до апреля 2025 г.

21	Приобретение оборудования для лаборатории (Анализатор жидкости Флосорат 02 SM, весы лабораторные, электронные, плант, спектрофотометр)	Мониторинг	4 квартал 2025	2 039,00	1 777,00	1 779,53	Договоры с ООО "ЛАБСПЕЙС" №180/2024/Р1 от 27.11.2024 года, №1237/2024/Р1 от 17.12.2024 года, №1225/2024/Р1 от 11.12.2024 года. Исполнен. Договор № 240/2025/Р1 с ООО " ЛЮМЭКС" в стадии исполнения. Срок поставки до 07.05.2025г.
22	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2025	186,00			Договор № 334/2025/Р1 от 01.04.2025г на подписи у контрагента ФГБУ Приморское УГМС.
23	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Месячные сличительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории	Мониторинг	4 квартал 2025	1 481,00	607,40	155,25	Договор с ООО "НПО Прибор ГАНК" №1290/2024/Р1 от 02.07.2024 пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор от 19.01.2024 № 49/2024/Р1 с ООО "НПП ИНФРАСПАК-АНАЛИТ" пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор от 30.01.2024 № 70/2024/Р1 с ФБУ "Хабаровский ЦСМ" пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор с ФБУ "Дальневосточный ЦСМ" от 14.01.2025 №60/2025/Р1 , срок исполнения до 31.12.2025. Договор с ФГУП " ВНИИФТИРИ" от 13.01.2025 №645/2025/Р1, срок исполнения до 31.12.2025. Договор с ООО "НПЦ ЭКОЛОЖИКСЛАБ" от 13.01.2025 №39/2025/Р1, срок исполнения до 31.12.2025. Договор с ООО "НИКИ МЛТ" от 21.01.2025 №113/2025/Р1, срок исполнения 31.12.2025.
ИТОГО по разделу "Организационные мероприятия"							
				19 696	10 396	3 262	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду							
23.1.	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух				112,00	64,50	Плата вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
23.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты	Мониторинг	4 квартал 2024	1 619,00	29,00	2,30	
23.3.	плата за размещение отходов				1 478,00	1 256,90	
24	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	311,00	311,00	311,00	Плата вносится в соответствии с договорами возмещения № МО-20.04.00.002-М-ДРВВ-Г-2010-0027700 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРВВ-Г-2010-00498/00 от 20.03.2018.
ИТОГО по разделу "Плата за негативное воздействие на окружающую среду"							
				1 930	1 930	1 635	
				1 320 208	815 823	67 587	
ИТОГО по всем мероприятиям на 2025г.							