

Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2025 год.

по состоянию на 10.06.2025

№ п/п	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 10.06.2025
Охрана атмосферного воздуха							
1	Воздушное ограждение (Причал №49) Переходный (СМР)	СМР	3 квартал 2025	34 895,00	34 895,00	7 886,93	Договор № 752/2024/Р1 от 23.07.2024 с ООО «Трансстрой», срок исполнения договора 4 квартал 2025 г.
2	Укрытие маршевых секций конвейерной линии №7, 39-42	Модернизация	3 квартал 2025	131 761,00	116 589,38	45 086,59	Заключен договор № 429/2025/Р1 от 25.04.2025 с ООО "БРАЗЕРС-ОФ-МЕТАЛ", срок исполнения договора 23.07.2025г.
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха "				166 656	151 484	52 974	Договор №167/2025/Р1 от 20.02.2025 с ООО " Р-Кран", срок исполнения 4 квартал 2025г.
Охрана водных ресурсов							
3	Система водоснабжения производственно-переходных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходный	СМР	4 квартал 2025	148 210,00			Ведется договорная работа.
4	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходный	СМР	4 квартал 2025	309 102,00	309 102,00	36 920,73	Договор № 1355/2023/Р1 от 02.07.2024 с ООО "Капстрой", с учетом ДС №1, срок исполнения до 31.12.2025г.
5	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходный	СМР	4 квартал 2025	379 721,00	316 000,00		Заключен договор № 251/2025/Р1 от 21.03.2025 с ООО "Водпроектстрой". Срок исполнения 30.06.2026г.
6	Устройство новой системы питьевой воды т/б Триюзеры	ПИР	4 квартал 2025	4 437,00	606,35	606,35	Заключен договор №165/2025/Р1 от 18.02.2025 с ООО "Промавтоматика", срок исполнения до 31.12.2025г.
7	Расходомер - счетчик ула учета собираемых сточных вод по выпуску №5 (очистные сооружения Парка Новий)	Приобретение	3 квартал 2025	681,00	660,06		Заключен договор № 306/2025/Р1 от 21.03.2025г с ООО "Востокмехстрой". Срок действия до 29.06.2025г.
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"				842 171	626 368	37 527	
Обращение с отходами производства и потребления							
8	Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. (СМР) Переходный	ПИР	4 квартал 2025	277 349,00	340 051,28	96 315,34	Договор на СМР № 927/2024/Р1 от 20.09.2024 с ООО "Трансстрой", срок исполнения до сентября 2025 года. Договор на СМР подъездной дороги к полигону № 1035/2023/Р1 от 23.10.2023 с ООО "Трансстрой", срок исполнения до декабря 2025 года.
9	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2025	12 046,00	12 248,00	3 308,91	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении № 874/2024/Р1 от 29.08.2024 с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №998/2024/Р1 от 10.10.2024 с ООО "Экотехприм". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №11/21/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №1179/2024/Р1 от 27.11.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2025г.
10	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2025	360,00	379,88		Заключен договор №189/2025/Р1 от 05.03.2025 с ООО "Оазис", срок исполнения до 31.12.2025г.
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"				289 755	352 679	99 624	
Организационные мероприятия							
11	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 074,00	1 074,02	447,50	Заключен договор №997/2023/Р 13-НМУ от 20.10.2023 с ФГБУ "Приморское УГМС", срок действия договора до 31.12.2025.
12	Разработка системы дозирования ингредиентов для эффективной работы окомкователя шнекового ОШ-5.	Мониторинг	4 квартал 2025	2 600,00	2 600,00		Заключен договор № 294/2025/Р1 от 31.03.2025 с МГУ ИМ. АДМ. Г.И. Невельского. Срок действия до 01.12.2025г.

13	Затраты на санитарно-эпидем. экспертизу проектных материалов, оплата госпошлины за выдачу разрешительных документов, государственной экологической экспертизы, проведение биотестирования проб отходов и разработка паспортов отходов, лицензирование, получение разовой справочной информации о состоянии окружающей среды, проведение аудита.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 595,00	120,37	Заклучен договор №67 ЦСО от 09.01.2025 с ФГБУ "Приморское УГМС", срок действия договора до 31.12.2025 года.
14	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка	Мониторинг	4 квартал 2025	1 068,00	846,00	Заклучен договор №6- ИВЦ/Тех от 15.01.2025 с ФГБУ "Приморское УГМС", срок действия договора до 31.12.2025 года.
15	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт", Парк Новый (Перехватный)	Мониторинг	2 квартал 2025	485,00	485,00	Дополнительное соглашение №6 от 23.09.2024 к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022 с ООО "ЦАК Экспроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Парк Новый, в стадии исполнения. Срок до декабря 2025 г.
16	Разработка природоохранной документации с постановкой на государственный учет объекта НВОС (СВХ, Ледовый)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 762,00	385,00	Договор №91/2025/Р1 от 05.02.2025 с ООО "ЦАК Экспроект", срок исполнения до 05.07.2025г.
17	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимиты на их размещение. Разработка отчета инвентаризации отходов и объектов их размещения.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 949,00	619,50	Заклучен договор № 307/2025/Р1 от 25.03.2025 с ООО "ЗанСибЦентр". Срок действия до 02.07.2025г.
18	Проведение замеров промышленных выбросов бенз(п)ирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4), ППК-1 (котельная)	Мониторинг	4 квартал 2025	232,00	219,20	Заклучен договор № 70/2025/Р1 от 30.01.2025 с ФБУ "ЦЛАТИ по ДФО", срок действия договора до 31.12.2025г.
19	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепало", т/б Триозерье, Парк "Новый" (питьевой воды скважин, сточных вод выпуска № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 292,00	1 078,02	Договор №673/2024/Р1 от 02.07.2024 с ФБУ "ЦАС Хабаровский" пролонгирован на 2025 год. Договор № 25-Н/ИЛ/60 от 07.02.2025 с ФГБУ "НЦВРСП", срок действия договора до 31.12.2025г.
20	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 11, 12, 13, 14, 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2025	3 933,00	4 252,79	Договор №290/2024/Р1 от 27.03.2024 с ООО "ИСКРА. ЭКСПЕРТ" на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, исполнен. Заклучен договор №492/2025/Р1 от 12.05.2025 с ООО "ИСКРА ЭКСПЕРТ", срок действия договора до 31.03.2026г.
21	Приобретение оборудования для лаборатории (Анализатор жидкости Флюорат 02-5М, весы лабораторные, электронные, планта, спектрофотометр)	Мониторинг	4 квартал 2025	2 039,00	1 779,53	Договоры с ООО "ЛАВСТЕЙНС" №1180/2024/Р1 от 27.11.2024, №1237/2024/Р1 от 17.12.2024, №1225/2024/Р1 от 11.12.2024, Исполнены. Договор № 240/2025/Р1 от 06.03.2025 с ООО " ЛЮМЭКС" исполнен.
22	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2025	186,00	186,35	Заклучен договор № 334/2025/Р1 от 10.04.2025 с Приморское УГМС ФГБУ, срок действия договора до 31.12.2025г.
23	Поверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 481,00	607,40	Договор №1290/2024/Р1 от 02.07.2024 с ООО "НПО Прибор ГАНК", пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор № 49/2024/Р1 от 19.01.2024 с ООО "НПП ИНФРАСПАК-АНАЛИТ", пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор № 70/2024/Р1 от 30.01.2024 с ФБУ "Хабаровский ЦСМ", пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор №60/2025/Р1 от 14.01.2025 с ФБУ "Дальневосточный ЦСМ", срок исполнения до 31.12.2025. Договор №45/2025/Р1 от 13.01.2025 с ФГУП "ВНИИФРТ", срок исполнения до 31.12.2025. Договор №39/2025/Р1 от 13.01.2025 с ООО "НПЦ ЭКОЛОЖИКСЛАБ", срок исполнения до 31.12.2025. Договор №113/2025/Р1 от 21.01.2025 с ООО "НИКИ МЛТ", срок исполнения 31.12.2025.
ИТОГО по разделу "Организационные мероприятия"				19 696	14 253	4 927
Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
23.1.	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух	Мониторинг	4 квартал 2024	1 619,00	112,00	64,50
23.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты				29,00	2,30
23.3.	плата за размещение отходов				1 478,00	1 256,90
24	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	311,00	311,00	311,00
ИТОГО по разделу "Плата за негативное воздействие на окружающую среду"				1 930	1 930	1 635
ИТОГО по всем мероприятиям на 2025г.				1 320 208	1 146 715	196 687